

**“ДАРХАН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ГАЗАР”
ОНӨААТҮГ-ЫН 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч

Төлөвлөгөөг хянасан:
Дархан-уул аймгийн
Засаг дарга
(албан тушаал)

Тэмдэг



(Б.АЗЖАРГАЛ)

2025.01.02
(огноо)

Төсвийн Шууд захирагч

Төлөвлөгөө баталсан:
“Дархан-Хот байгуулалт
барилга захиалагчийн газар”
ОНӨААТҮГ-ын Дарга
(албан тушаал)

Тэмдэг



(Д.БАТБАЯР)

2025.01.02
(огноо)

**“Дархан-Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар” ОНӨААТҮГ-ын
2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө**

Байгууллагын үйл ажиллагааны **ЭРХЭМ ЗОРИЛГО** нь: Төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган, хөрөнгө оруулалтын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх.

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бодлогын баримт бичиг	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хугацаа /I-IV улирал/	Хариуцах нэгж
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-1. Барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах ажлыг гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлж эхлүүлэх, батлагдсан зураг төсөл, стандарт, техникийн нөхцөл болон технологийн хяналт тавьж гүйцэтгэлийг баталгаажуулах, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн эх үүсвэрийг үр ашигтай зарцуулж төлөвлөсөн хугацаанд ашиглалтад оруулах.							
1	Зорилт 1- Зорилт 1- Монгол улсын засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Дархан-уул аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Дархан-Уул аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2025 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төсөв /Дархан-Уул аймаг/, аймгийн ИТХ ын төлөөлөгчдийн 2024 оны 12 дугаар сарын 20 өдөр батлагдсан “Аймгийн 2023 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2025 оны төсөв батлах тухай” 10 дугаар тогтоол, сумдын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн тогтоолоор батлагдсан төсөвт тусгагдсан төсөлд захиалагчийн техникийн шаталсан хяналтыг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийг үе шатны хуваарийн дагуу хянан баталгаажуулах.						
1.1	Барилга угсралт, авто зам, замын байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний 102 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналт хэрэгжүүлэх.	265.5 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 102 төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлнэ. /2025 онд санхүүжих дүн 138.7 тэрбум төг/	-2024-2025 онд үргэлжлэн хэрэгжих 48 төсөл арга хэмжээ -2024 онд шинээр хэрэгжих 54 төсөл, арга хэмжээнд буюу нийт 102 төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлнэ.	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар 2023-2024 онд шилжин хэрэгжиж буй 85.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 45 төсөл арга хэмжээ (он дамжсан 48 төслөөс 1 төсөл арга хэмжээнд Лабо ХХК зөвлөх үйлчилгээ хэрэгжүүлж байгаа, 2 төсөл арга хэмжээ гэрээ цуцлагдсан), 2024 онд шинээр гэрээ байгуулан хэрэгжиж байгаа 184.9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 176 төсөл, арга хэмжээ буюу нийт 270.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 221 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллаж 103.5 тэрбум төгрөгийн 335 удаагийн гүйцэтгэлийг хянан	2025 онд Дархан-уул аймагт баригдах барилга угсралт, засвар шинэчлэлт, тохижилт, авто зам, инженерийн шугам сүлжээ, гэрэлтүүлэгийн 265.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 102 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлнэ. 2024-2025 онд шилжин хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээнээс 2024 онд 67,7 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэл хийгдсэн. 2025 онд 138.7 тэрбум төгрөгийн ажлын	1-4 улирал	ИТА

			баталгаажуулсан байна. Үүнээс 173 төсөл, арга хэмжээг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн бөгөөд 48 төсөл, арга хэмжээ шилжин хэрэгжинэ. Техникийн хяналтаар: • Төсөл, арга хэмжээний тоо: 221 • Төсөвт өртөг: 270.6 тэрбум төг • Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: зөвлөмж-1019 (биелэлт 95%) • Баталгаажуулсан ил, далд ажлын актууд, рекуст: акт-904, рекуст-709 • Фото зургаар баримтжуулсан байдал: 6008 • Лабораторийн сорил шинжилгээ: 504 • Авто замын нягтын хэмжилт хэмжилт: 750 цэг • Геодезийн хэмжилт шалгалт: 850 цэг • Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 335 удаа • 2024 онд санхүүжилт баталгаажуулсан дүн-103.5 тэрбум төг Төсвийн хэмнэлт: • Магадлашгүй ажлын зардлаас 173.3 сая төгрөг • Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаж хийгдээгүй ажлын зардлаас 86.0 сая төгрөг • Зураг төсөл, зохиогчийн зардлаас 4.4 сая төгрөг • НӨАТ-39.7 сая төгрөг • Нийт 303.6 сая төгрөг Ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: ➢ 173 төсөл, арга хэмжээ 2025 онд шилжин хэрэгжих ➢ 48 төсөл, арга хэмжээ	гүйцэтгэлийг баталгаажуулна. Дээрх 102 төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн шаталсан техник хяналтыг хэрэгжүүлж барилга байгууламжийн норм нормативын баримт бичиг, тухайн барилгын ажлын батлагдсан зураг төсөл болон төсөв, гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнд тусгасан барилгын ажлын үе шатны хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж хянан баталгаажуулж барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх. 2025 онд шилжин хэрэгжих төсөл • УТХО-169.7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 34 төсөл • ОНТХО-2.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 төсөл • ОНХС-2.9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5 төсөл • Бусад зх үүсвэрээр санхүүжигдэх 2 төсөл, арга хэмжээ		
--	--	--	--	---	--	--

1.2 БАРИЛГА УГСРАЛТ-Зорилго 1.2 Барилга байгууламж шинээр барих, өргөтгөх шинэчлэн засварлах төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлж барилгын ажлын үе шатны хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж хянаж баталгаажуулах.							
1.2.1	Нийт 45 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлж барилгын ажлын үе шатны хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж хянаж баталгаажуулах.	Нийт 117.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 45 төсөл арга хэмжээнд (2025 онд санхүүжих дүн 61.7 тэрбум төгрөг)	-2024-2025 онд үргэлжлэн хэрэгжих 19 төсөл арга хэмжээ -2025 онд шинээр хэрэгжих 26 төсөл арга хэмжээ	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар барилга угсралт, засвар шинэчлэлт, тохижилтын 2023-2024 онд шилжсэн 35.1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 19 төсөл, арга хэмжээ, 2024 онд шинээр хэрэгжиж буй 85.0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 78 төсөл буюу нийт 120.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 97 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлэн ажиллаж 45.7 тэрбум төгрөгийн 142 гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан байна. Техникийн хяналтаар: - Төсөл, арга хэмжээний тоо: 97 - Төсөвт өртөг: 120.2 тэрбум төг - Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 610 зөвлөмж, биелэлтийн хувь-98% - Баталгаажуулсан ил, далд ажлын актууд: 499 - Фото зургаар баримтжуулсан: 2353 - Лабораторийн сорил шинжилгээ:370 - Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 142 удаа - Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн-45.7 тэрбум төгрөг Төсвийн хэмнэлт: - Хийгдээгүй ажлын зардлаас 41.0 сая төгрөг - Магадлашгүй ажлын зардлаас 52.1 сая төгрөг - Нийт 93.1 сая төгрөг Байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: 78 төсөл, арга хэмжээ Үргэлжилж хэрэгжиж байгаа: 19 төсөл арга хэмжээ	Барилга угсралт, засвар шинэчлэлт, тохижилтын 45 төсөл/ -Зураг төслийг судалж дүн шинжилгээ хийх. -Ажил эхлэх объект тус бүр дээр хувийн хэрэг нээж өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулан хөтлөх. -Үе шатны ажил бүрийг хэмжин шалгаж хүлээж авах, хэрэглэгдсэн материал, хийц бүтээцийн лабораторийн шинжилгээний сорил авч актаар баталгаажуулах. - Дараагийн үе шатны ажлын зөвшөөрлийг олгох. -Гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн дагуу хянаж санхүүжүүлэх.	1-4 улирал	Барилгын инженер

1.3 ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ							
1.3.1 ЦЭВЭР УС, ДУЛААН ХАНГАМЖ, БОХИР УС ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ							
Зорилго 1.3.1 Инженерийн шугам сүлжээ шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах.							
1.3.1	Нийт 16 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах.	50.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 16 төсөл, арга хэмжээ /2025 онд санхүүжих дүн 15,8 тэрбум төгрөг/	-2024-2025 онд үргэлжлэн хэрэгжих 9 төсөл арга хэмжээ -2025 онд шинээр хэрэгжих 7 төсөл арга хэмжээ	2024 оны жилийн эцэст 2023-2024 онд шилжсэн 23.0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 10 төсөл арга хэмжээ, 2024 онд шинээр хэрэгжиж буй 10.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 19 төсөл буюу нийт 33.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 29 төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж 11.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 35 гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулан ажиллалаа. Техникийн хяналтаар: • Төсөл, арга хэмжээний тоо: 29 • Төсөвт өртөг: 33.3 тэрбум төг • Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 112 зөвлөмж, биелэлтийн хувь-90% • Баталгаажуулсан ил, далд ажлын актууд: 191 • Фото зургаар баримтжуулсан:852 • Лабораторийн сорил шинжилгээ:25 • Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 35 удаа • Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн-11.2 тэрбум төгрөг Төсвийн хэмнэлт: • Хийгдээгүй ажлын зардлаас 33.1 сая төгрөг • Магадлашгүй ажлын зардлаас 6.7 сая төгрөг • Нийт 40.6 сая төгрөг 2024 онд ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: • 20 төсөл, арга хэмжээ 2025 онд үргэлжлэн хэрэгжих: • 9 төсөл арга хэмжээ	Инженерийн шугам сүлжээний 16 төсөл -Зураг төслийг судалж дүн шинжилгээ хийх. -Ажил эхлэх объект тус бүр дээр хувийн хэрэг нээж өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулан хөтлөх. -Үе шатны ажил бүрийг хэмжин шалгаж хүлээж авах, хэрэглэгдсэн материал, хийц бүтээцийн лабораторийн шинжилгээний сорил авч актаар баталгаажуулах. -Дараагийн үе шатны ажлын зөвшөөрлийг олгох. -Гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн дагуу хянаж санхүүжүүлэх.	1-4 улирал	Сантехникийн инженер

1.3.2 ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ -Зорилго 1.3.2 Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэгийн ажлыг шинээр угсрах, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах.

1.3.2	Нийт 15 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах	25.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 15 төсөл /2025 онд санхүүжих дүн 15.8 тэрбум төгрөг/	-2024-2025 онд үргэлжлэн хэрэгжих 6 төсөл 2025 онд шинээр хэрэгжүүлэх 9 төсөл	2023-2024 онд шилжин хэрэгжиж буй 29,6 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1 төсөл, арга хэмжээ 2024 онд шинээр гэрээ байгуулан хэрэгжиж байгаа 23.9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 14 төсөл буюу нийт 23.9 тэрбум төгрөгийн төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 15 төсөлд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техник хяналт хэрэгжүүлж 11.5 тэрбум төгрөгийн 20 удаагийн гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулж ажиллалаа. Техникийн хяналтаар: • Төсөл, арга хэмжээний тоо: 15 • Төсөвт өртөг: 23.9 тэрбум төг • Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 96 зөвлөмж, биелэлтийн хувь-92% • Баталгаажуулсан ил, далд ажлын актууд: 159 • Фото зургаар баримтжуулсан: 303 • Лабораторийн сорил шинжилгээ: 25 • Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 20 удаа • Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн- 11.5 тэрбум төгрөг Төсвийн хэмнэлт: • Хийгдээгүй ажлын зардлаас 1.7 сая төгрөг • Магадлашгүй ажлын зардлаас 7.4 сая төгрөг • Зураг төсөл, зохиогчийн хяналтын зардлаас-87.0 мянган төгрөг Нийт 9.2 сая төгрөг 2024 онд ашиглалтад оруулсан: • 9 төсөл, арга хэмжээ 2025 онд шилжин хэрэгжих: • 6 төсөл, арга хэмжээ	Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлгийн 15 төсөл -Зураг төслийг судалж дүн шинжилгээ хийх. -Ажил эхлэх объект тус бүр дээр хувийн хэрэг нээж өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулан хөтлөх. -Үе шатны ажил бүрийг хэмжин шалгаж хүлээж авах, хэрэглэгдсэн материал, хийц бүтээцийн лабораторийн шинжилгээний сорил авч актаар баталгаажуулах. - Дараагийн үе шатны ажлын зөвшөөрлийг олгох. -Гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн дагуу хянаж санхүүжүүлэх.	1-4 улирал	Цахилгааны инженер
-------	---	---	---	---	--	------------	--------------------

1.4 АВТО ЗАМ, ГАРЦ ЗОГСООЛ-Зорилго 1.4 Авто зам, зогсоол шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах.							
1.4.1	Нийт 26 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах.	72.4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 26 төсөл арга хэмжээ /2025 онд санхүүжих дүн 45,2 тэрбум төгрөг/	-2024-2025 онд үргэлжлэн хэрэгжих 14 төсөл арга хэмжээ 2025 онд шинээр хэрэгжих 12 төсөл арга хэмжээ	2023-2024 онд шилжин хэрэгжиж байгаа 27,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 15 төсөл, 2024 онд шинээр гэрээ байгуулсан 65.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 65 төсөл буюу нийт 93.0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 80 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллалаа. Техникийн хяналтаар: - Төсөл, арга хэмжээний тоо: 80 - Төсөвт өртөг: 93.0 тэрбум төг - Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 201 зөвлөмж, биелэлтийн хувь-98% - Баталгаажуулсан далд ажлын акт: 55 - Фото зургаар баримтжуулсан: 2500 - Лабораторийн сорил шинжилгээ: 84 - Нягт шалгалт: 750 цэг - Геодезийн хэмжилт-850 цэг - Рекуст: 610 удаа - Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 133 удаа - Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн- 35.1 тэрбум төгрөг Төсвийн хэмнэлт: - Магадлашгүй ажлын зардлаас 106.9 сая төгрөг - Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаж хийгдээгүй ажлын зардлаас 10.2 сая төгрөг - Зураг төсөл, зохиогчийн хяналтын зардлаас 3.5 мянган төгрөг - НӨАТ-39.7 сая төгрөг Нийт 160.5 сая төгрөг 2024 онд ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: 66 төсөл, арга хэмжээ 2025 онд шилжин хэрэгжих: 14 төсөл, арга хэмжээ	Авто зам, замын байгууламжийн 26 төсөл -Зураг төслийг судалж дүн шинжилгээ хийх. -Ажил эхлэх объект тус бүр дээр хувийн хэрэг нээж өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулан хөтлөх. -Үе шатны ажил бүрийг хэмжин шалгаж хүлээж авах, хэрэглэгдсэн материал, хийц бүтээцийн лабораторийн шинжилгээний сорил авч актаар баталгаажуулах. - Дараагийн үе шатны ажлын зөвшөөрлийг олгох. -Гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн дагуу хянаж санхүүжүүлэх.	1-4 улирал	Авто замын инженер

1.5 Гүйцэтгэлийг төсөв хянан баталгаажуулах							
"Барилга байгууламж шинээр барих, өргөтгөх шинэчлэн засварлах төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлж барилгын ажлын тоо хэмжээ, төсөв гүйцэтгэлийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж хянан баталгаажуулах"							
1.5.1	Барилга угсралт, авто зам, замын байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний 102 төсөл, арга хэмжээнд төсвийн хяналт хийж баталгаажуулах.	265,5 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 102 төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлнэ. /2025 онд санхүүжих дүн 138.7 тэрбум төг/	265,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 102 төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн төсөвт хяналт хийж, ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулах	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 270.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 221 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан ба 103.5 тэрбум төгрөгийн 335 удаагийн гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулсан байна. Төсвийн хэмнэлт: -Инженерийн оновчтой шийдэл гаргаснаар хийгдээгүй ажлын зардлаас: 86.0 сая төгрөг -Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаснаар магадлашгүй ажлын зардлаас 173.3 сая төгрөг -Зураг төсөл, зохиогчийн хяналтын зардлаас: 4.4 сая төгрөг -НӨАТ 39.7 сая төгрөг Нийт 303.1 сая төгрөг	Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангана.	1-4 улирал	ИТА, Төсөвчин
СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО 2- Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.							
2.1 Хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах, сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулж ажилчдын мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэх.							
2.1.1	Хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах.	Байгууллагын 2025 оны төсөв, төлөвлөгөөг үндэслэн зарцуулах.	Хамт олны багаар ажиллах болон мэргэжлийн үр чадварыг дээшлүүлэх.	-Байгууллагын ИТА албан хаагчдыг ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажлын байр, тоног төхөөрөмж, бичиг хэрэг, автомашин, багаж хэрэгсэл, хөдөлмөр хамгааллын хувцас, үндсэн цалин, хоол унааны мөнгө, сар бүр үр чадварын нэмэгдэл, үр дүнгийн урамшуулал зэргийг олгож ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж ажиллалаа. Дотоод журамд ажилчдын нийгмийн асуудалд анхаарал хандуулан бүх ажилчдын саналыг тусган хурал зохион байгуулж өөрчлөлт оруулан тэтгэмж, урамшууллыг нэмэгдүүлэх, удаан жилийн нэмэгдлийн хугацаа зэрэгт өөрчлөлт орууллаа. 2024 онд ажилчдын цалин хөлсийг газрыг даргын тушаалаар нэмэгдүүллээ. Ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг харгалзан үзэж үр чадварын нэмэгдэлд 43.9 сая төгрөг, үр дүнгийн урамшуулалд 31,2 сая төгрөг, хоол унааны хөнгөлөлтөд 19.7 сая төгрөгийн нэмэгдэл, мэргэшсэн цолны нэмэгдэлд 10.4 сая төгрөгийг тус тус олгосон. Мөн ИТА, албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж 3.0 сая төгрөгийг зарцуулсан.	Хамт олныг удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах, өөрчлөлтийг хүлээж авах, оновчтой шийдвэр гаргах, мэргэжлийн үр чадвартай инженер техникийн ажилтан, албан хаагчид бүхий хамт олныг бүрдүүлсэн байна.	1-4 улирал	Байгууллагын удирдлага

2.1.2	Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж төлөвлөгөө боловсруулан, төлөвлөгөөний дагуу сургалтанд хамрагдах, гүйцэтгэгч байгууллагын ИТА, албан хаагчдад сургалт зохион байгуулах.	3.0 сая төгрөг	Газрын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу инженер техникийн ажилтан, албан хаагчдыг сургалтанд хамруулж мэдлэг мэргэшлийг дээшлүүлэх. Гүйцэтгэгч байгууллагын ИТА, албан хаагчдад гүйцэтгэлийн талаар сургалт зохион байгуулах.	2024 оны батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ИТА, албан хаагчид нь мэдлэг мэргэшлээ дээшлүүлэн суралцлаа. -Барилгын инженер Б.Уранбилэг, сантехникийн инженер Б.Гантуяа нар 2024 оны 04 дүгээр сард мэргэшсэн инженерийн шалгалт өгөн тэнцэж мэргэшсэн инженерийн сертификат авлаа. -Ерөнхий инженер У.Заяахүү нь мэргэшсэн инженерийн 10 багц цагийн сургалтад хамрагдсан. -Нягтлан бодогч С.Нарангарав нь "Авто замын төсвийн программ шинэчлэлт"-ийн сургалтад хамрагдсан. -Монгол Улсад Барилгын салбар үүсч хөгжсөний түүхт 98 жилийн ойн хүрээнд "Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн-2024" Орхон аймагт зохион байгуулагдсан ба тус зөвлөгөөнд дарга Д.Батбаяр, ерөнхий инженер У.Заяахүү, сантехникийн инженер Б.Гантуяа нар хамрагдлаа. -Дарга Д.Батбаяр, Ерөнхий инженер У.Заяахүү нар нь "Бүсчилсэн хөгжлийн эдийн засгийн форум"-д хамрагдлаа. -Ерөнхий инженер У.Заяахүү, нягтлан бодогч С.Нарангарав, барилгын инженер Б.Уранбилэг нар нь "Эрдэнэт хотын Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар" ОНӨААТҮГ-аас туршлага солилцов. -Төрийн албаны зөвлөлөөс "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг дагаж мөрдөх, ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр" Дархан-Уул аймагт 2024 оны 05 дугаар сард зохион байгуулсан сургалтад нягтлан бодогч С.Нарангарав, авто замын инженер Д.Аюурзана нар хамрагдлаа. -Дархан-Уул аймгийн "Зөв хөтөч" ХАБЭА сургалтын төвөөс зохион байгуулсан Монгол Улсын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн а/173 дугаартай тушаалаар батлагдсан "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" сэдэвт сургалтад нийт ажилтан, албан хаагчид хамрагдаж байгууллагын сертификат авсан. -Сангийн яамны төсвийн хөрөнгө оруулалтын программын тухай цахим сургалтад бүх ИТА, албан хаагчид хамрагдлаа. -Нярав Т.Баярсайхан нь "Дроны сургалт"-д Инженер геодези ХХК-д байгууллагын зардлаар хамрагдлаа. -Бичиг хэрэг А.Нарангарав нь аймгийн Архивын тасгаас зохион байгуулсан "Монгол бичиг төрийн албан бичиг болох"-той холбогдуулсан сургалтад хамрагдсан. -Байгууллагын ИТА албан хаагчид 7 хоног бүрийн даваа гаригт ээлжлэн сургалт явуулж нийтдээ 37 удаагийн сургалт хийлээ.	Байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу инженер техникийн ажилтан, албан хаагчдыг мэргэжлийн сургалтад хамруулж мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэх, Гүйцэтгэгч байгууллагуудын ИТА, албан хаагчдад гүйцэтгэл хэрхэн гаргах, тайлагнах талаар сургалт зохион байгуулах.	1-4 улирал	Байгууллагын удирдлага, ерөнхий инженер
-------	---	----------------	--	---	--	------------	---

2.2 Мэдээ тайлан гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах.

2.2.1	Мэдээ тайлан гаргаж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх	Төсөв шаардагд ахгүй.	Барилга угсралтын явцын мэдээ тайланг тогтмол гаргаж газрын удирдлага болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх. Мөн төсөл арга хэмжээ бүрээр мэдээллийн сан бүрдүүлэх.	Барилга угсралтын ажлын явцын мэдээ, тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ, Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлээ. -УТХО-аар хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийг баталгаажуулахдаа Сангийн яамны цахим вэб хуудас Pimis.publicinvestment.gov.mn-ийг ашиглан гүйцэтгэл хянан баталгаажууллаа. -2024 оны жилийн эцсийн байдлаар 221 төсөл, арга хэмжээ бүрээр объектын жилийн эцсийн тайлан гарган газрын мэдээллийн сан бүрдүүлсэн ба тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-т хүргүүлсэн. -2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, 2024 оны эхний хагас жил, жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайланг үнэлүүлэн аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т хүргүүлсэн. -2024 оны жилийн эцсийн ХШҮ-ний тайланг гарган аймгийн ХШҮХ-т хүргүүлсэн. -Санхүүгийн ил тод байдлын мэдээг shilendans.gov.mn сайтад сар бүр хугацаанд нь гаргаж олон нийтэд мэдээлсэн. -2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг гарган Пийк-Ом аудит ХХК-иар баталгаажуулан холбогдох байгууллагуудад хугацаанд нь хүргүүлж ажиллалаа. Зөрчилгүй санал дүгнэлттэй. -2024 оны санхүүгийн улирал, хагас жилийн тайланд Пийком аудит ХХК хяналт тавин ажиллаж байна. Сар бүр НӨАТ тайлан, НДШ тайлан, улирал бүр ХХОАТ тайлан, ААНОАТайланг гарган холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн ажилласан. -Дотоодын үйлдвэрийн хангамжийн материал худалдан авсан тайланг гарган аймгийн ОНӨГ-т хүргүүлсэн. -Байгууллагын дотоод орчинд Able цахим программыг ашиглан тус газарт хаяглан ирүүлсэн 1050 ирсэн бичиг, 937 явуулсан бичиг, А тушаал 140ш, Б тушаал 69ш скайнердан оруулж цахим архивын мэдээллийн сан үүсгэн ажилласан ба ИТА, албан хаагчид ирсэн бичгүүдийг хугацаанд нь шийдвэрлэн хаасан. -Газрын архивт 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар 927ХН хадгалагдаж байгаа бөгөөд энэ онд 2ш архивын нягтруулсан шүүгээ худалдан авч архивын баримт, материалыг хадгалан хамгаалж байна. 2023 оны хадгалалтын мэдээг аймгийн Архивын тасагт хүргүүлсэн.	Төсөл бүрээр мэдээллийн санг бүрдүүлж, өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулж хувийн хэрэг үүсгэнэ. Мэдээ тайланг холбогдох байгууллагуудад хугацаанд нь хүргүүлнэ. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг скайнердаж цахим архивын сан бүрдүүлж ажиллана.	1-4 р улирал	ИТА, ажилчид
-------	---	-----------------------	---	--	---	--------------	--------------

2.2.2	Холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангах.	Төсөв шаардагд ахгүй.	Аймаг орон нутгийн удирдлага болон холбогдох байгууллагуудыг барилга угсралтын төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний явцын тухай мэдээллээр хангаж ажиллах.	Дархан-Уул аймагт улсын болон орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сан, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, авто зам, замын байгууламж, ИШС-ний 221 төсөл арга хэмжээний ажлын явцын мэдээ, мэдээлэл, шийдвэрлэх асуудлуудыг аймгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын хурлаар буюу аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-т долоо хоног бүрийн мягмар гаригт буюу нийт 36 удаа мэдээ тайланг хэлэлцэж хурлын тэмдэглэлээр баталгаажуулан зохих шийдвэрүүдийг гаргуулж ажилласан. УИХ-ын гишүүн Г.Дамдинням, УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр, УИХ-ын гишүүн Б.Жавхлан, Барилгын хөгжлийн төвийн удирдлагууд, аймаг сумдын Дарга, ИТХ-ын тэргүүлэгч, төлөөлөгч, нар Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн ажлын явцтай танилцах тухай бүрт нь газрын удирдлага, инженерүүд нь барилга угсралтын мэдээг талбай дээр нь танилцуулж мэдээллээр хангаж ажилласан. -Тайлант хугацаанд Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг бүрэн мэдээлсэн байх ёстой. 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 157 мэдээлэл байршуулахаас 157 байршуулсан нь 100 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Улирал бүр шилэн дансны нэр төрлөөр олон нийтэд мэдээллэж ажилласан.	Аймаг орон нутгийн удирдлага болон холбогдох байгууллагуудыг барилга угсралтын төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний явцын тухай мэдээллээр хангаж ажиллах.	2-4 р улирал	ИТА ажилчид
2.3 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах.							
2.3.1	Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах.	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах. "Дархан-Хот байгуулалт барилга захиалагчийн газар" цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд барилгын ажлын явцын талаар мэдээ мэдээлэл тавих.	Газрын "Дархан хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар" фэйсбүүк цахим хуудсаар дамжуулан Дархан-Уул аймагт 2024 онд улс, орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сан, замын сан, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө болон бусад эх үүсвэрээр хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, авто зам, замын байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, гэрэлтүүлгийн 221 төсөл, арга хэмжээний ажлын явц болон байгууллагын ажилтан ажилд авах зар, Дархан-Уул аймгийн цахим хуудаст байршуулсан төсөл, арга хэмжээний мэдээ, мэдээлэл зэргийг 251 удаа байгууллагын фэйсбүүк хуусанд байршуулсан бөгөөд барилга угсралтын төсөл, арга хэмжээний мэдээ, мэдээлэл нь 92,103 хүнд хүрсэн үзүүлэлттэй байна. 1212 хүн таалагдсан товчийг дарж 757 удаа өөрийн цахим хуудаснаа хуваалцсан ба, 43 хүн сэтгэгдэл бичжээ. Байгууллагын bzg.da.gov.mn вэб сайтыг 2024 онд шинээр хийлгэж /өмнөх сайт ажиллахгүй болсон/ Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу тайлан мэдээг нээлттэй ил тод байрлуулан ажиллаж байна.	Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулсан байна. Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах ажиллах.	1-4 р улирал	ИТА, ажилчид

2.4 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.								
2.4.1	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.		Холбогдох хууль, тогтоол, дүрэм, журмыг баримтлан Газрын дарга нь тушаал шийдвэр гаргах ба ажилчид үүрэг даалгаврыг биелүүлж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах	Барилгын тухай хууль, Авто замын тухай хууль, Эрчим хүчний тухай хууль, Усан хангамж, ариутгах татуургын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль болон холбогдох тогтоол, захирамж, тушаал шийдвэр, одоо мөрдөгдөж байгаа БНБД стандартуудын хэрэгжилтийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллалаа. Хууль тогтоомжийг үндэслэл болгон Даргын А тушаал 140 ш, Б тушаал 69ш гарган үйл ажиллагаандаа мөрдөж тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. -2024 онд байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн нийт 1050 албан бичгийг хүлээн авч бүртгэн хариутай бичгийг 100% хугацаанд нь шийдвэрлэсэн ба ААН, байгууллагууд руу 937ш албан бичгийг хүргүүлж ажилласан байна.	Холбогдох хууль, тогтоол, тушаал шийдвэр, дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажиллах.	1-4 р улирал	ИТА, ажилчид	
2.5 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах.								
2.5.1	Төсвийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулан ажиллагаа явуулах.	үйл	Орлого 1 тэрбум 30 сая төг, зардал 1 тэрбум 27 сая төгрөг	2025 оны батлагдсан санхүүгийн төсөв, төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулах.	2024 оны батлагдсан төсвийн дагуу үйл ажиллагаа явуулсан. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу байр ашиглалттай холбоотой зардал 8.4 сая төгрөг, хангамж бараа материалын зардал 27.3 сая төгрөг, эд хогшил урсгал засварын зардал 60.2 сая төгрөг, цалингийн зардал 382.5 сая төгрөг, томилолтын зардал 4.5 сая төгрөг, сургалтын зардал 1.2 сая төгрөг, бусад ажил үйлчилгээ, татвар хураамжийн зардалд 284.6 сая төгрөг, зохиогчийн хяналт болон геодезийн хяналтын зардалд 154,1 төгрөгийг тус тус зарцуулсан. Нийт үйл ажиллагааны зардалд 922.8 сая төгрөг зарцуулж 950,0 сая төгрөгийн борлуулалтын орлого бүрдүүлэн ажилласан байна.	2024 онд 1 тэрбум 30 сая төгрөгийн борлуулалтын орлого олж 1 тэрбум 27 сая төгрөгийн зардлыг санхүүжүүлнэ. Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулалд 683,4 сая төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой зардалд 8,4 сая төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 37,8 сая төгрөг, бусдаар гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний төлбөрт 32,9 сая төгрөг, дотоод албан томилолтын зардалд 6.0 сая төгрөг, сургалтын зардалд 3.0 сая төгрөг, эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээний зардалд 6.0 сая төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардалд 74.5 сая төгрөг, зохиогчийн хяналтын зардалд 90.0 сая төгрөгийг зарцуулах төлөвлөгөөтэй.	1-4 р улирал	Нягтлан бодогч

2.5.2	Газрын санхүүгийн тайланг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргаж аудитын дүгнэлтээр баталгаажуулж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх	1.5 сая төгрөг	Санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж баталгаажуулах	Санхүүгийн тайланг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргаж ажилласан. 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг "Пийк Ом аудит" ХХК-иар баталгаажуулан төрийн аудитын газраас зөрчилгүй санал дүгнэлттэй. Холбогдох газруудад санхүүгийн мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь гарган хүргүүлсэн. 2024 оны санхүүгийн тайланд аудит Пийк ом ХХК-тай гэрээ байгуулан төлбөрийг шилжүүлсэн.	Санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж аудитаар баталгаажуулан холбогдох газруудад хүргүүлэх. Аудитын төлбөрт 1.5 сая төгрөг зарцуулна.	1-р улирал	Нягтлан бодогч
2.5.3	Татвар, ноогдол ашгийн өглөгийг бууруулж, хяналтын зардлын авлагыг бууруулах.		Татвар, ноогдол ашгийн өглөгийг бууруулж, хяналтын зардлын авлагыг бууруулах.	2024 онд борлуулалтын орлогыг 950,0 сая төгрөгөөр бүрдүүлсэн ба үйл ажиллагааны зардалд 922,8 сая төгрөгийг зарцуулсан. Татвар, ноогдол ашгийн өглөгийг бууруулсан. Аймгийн төсөвт 6,8 сая төгрөгийн ноогдол ашгийг АЗДТГ-т төвлөрүүлнэ.	Татвар, ноогдол ашгийн өглөгийг бууруулж, хяналтын зардлын авлагыг бууруулан ажилласан байна.	1-4 р улирал	Нягтлан бодогч
2.5.4	Бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж хагас, бүтэн жилээр тооллого зохион байгуулах, шаардлагатай үндсэн хөрөнгө, хангамжийн материал худалдан авах, зарцуулах, шаардлага хангахгүй үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах.		Тооллогыг хагас болон бүтэн жилээр зохион байгуулах, шаардлагатай үндсэн хөрөнгийг тендер болон шууд худалдан авалтаар гэрээ байгуулан худалдан авах, ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа үндсэн хөрөнгийг өмч хамгаалах зөвлөлийн шийдвэрээр акталж данснаас хасах.	Газрын 2024 оны санхүүгийн төсөв, төлөвлөгөөний дагуу бараа материал, шатахуун анхан шатны баримтыг үндэслэн орлогод авч шаардах хуудсыг үндэслэн ажилтнуудад олгож зарцуулсан. 2024 оны жилийн эцсийн тооллогоор 171,2 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө тоологдсон. 2024 онд 54,940,000 төгрөгөөр 14 нэр төрлийн үндсэн хөрөнгө худалдан авсан. 11 нэр төрлийн 9,7 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгийг данснаас хасаж өмч хамгаалах зөвлөлийн хяналтан дор акталж устгах ажлыг баримтжуулан зохион байгуулсан. Дахин үнэлгээ хийх шаардлагатай 6 нэр төрлийн 3,6 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг ОНӨГ-т дахин үнэлүүлж ажилласан. Байгууллагын 2 автомашинд шаардлагатай сэлбэг, хэрэгслийг авто засварын газруудаар жолоочийн хариуцлагын даатгал, тээврийн хэрэгслийн даатгалыг Автомашины сэлбэг хэрэгсэл авах бүрт байгууллагын өмч хамгаалах зөвлөл нь хуралдаж фото зургаар баримтжуулан техникийн комиссын акт үйлдсэн.	Хагас бүтэн жилээр тооллого зохион байгуулагдсан байна. Бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж ажилласан байна. Шаардлагатай үндсэн хөрөнгийг худалдан авах, шаардлага хангахгүй байгаа үндсэн хөрөнгийг ашиглалтаас хассан байна.	1-4 дүгээр улирал	Өмч хамгаалах зөвлөл, нягтлан, нярав

2.6 Хууль тогтоомж, бодлого хөтөлбөр, төсөл засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдлийн удирдлагаар хангах							
2.6.1	Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах.		ИТА, албан хаагчдын ажлын биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийх.	Улсын комиссоор ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжуудад гарсан зөрчлийг ашиглагч байгууллагуудаас ирсэн гомдол, саналыг үндэслэж гүйцэтгэгч байгууллагуудаар баталгаат хугацаанд нь засварлуулах ажлыг хяналт гүйцэтгэж байсан инженерүүдээр хариуцуулан гүйцэтгүүлсэн. Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2023 оны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн аудитын шалгалт хийсэн ба аудитаар илэрсэн 7ш зөрчил дутагдлуудыг арилгуулах албан шаардлага ирүүлсний дагуу гүйцэтгэгч байгууллагууд руу албан бичиг хүргүүлэн засварлуулах үүрэг даалгавар өгөн хугацаанд нь засварлуулж хариуг хүргүүлэн ажилласан. Ажил удааширалтай явагдаж байгаа зарим төсөл арга хэмжээнд дотоод зохион байгуулалт, хүн хүчийг нэмэгдүүлж ажил эрчимжүүлэх үүрэг даалгаврыг тухай бүр албан бичгээр хүргүүлэн ажиллалаа.	Хэрэгжих төслүүдийг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгүүлж, ажлын биелэлтэд үнэлгээ дүгнэлт өгөх.	1-4 улирал	Газрын удирдлага, ерөнхий инженер
2.6.2	Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг боловсруулан батлуулж холбогдох байгууллагуудад цаг хугацаанд нь хүргүүлэх.		Үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөг хүргүүлэх.	2024 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан, жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т, 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан буюу объект тус бүрийн тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-т, хүргүүлсэн. 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хугацаанд нь гарган холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын явцын 7 хоног бүрийн мэдээг аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-т хүргүүлж аймгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын хуралд танилцуулан тухай бүр шийдвэрийг гарган ажиллаж байна. Мөн байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, авто зам, ИШС, гэрэлтүүлгийн төслүүдийн ажлын явцыг фото зураг болон видео бичлэгээр баримтжуулан олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна.	Төлөвлөгөө, тайланг аймгийн ЗДТГ-ын холбогдох хэлтэс, агентлагт хүргүүлэх.	1-4 улирал	Ерөнхий инженер, ахлах инженер, бичиг хэрэг

2.6.7	Эцэг эхийн зөвлөл, ёс зүйн дэд хорооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх.		Ажилчдад сургалт зохион байгуулна.	Эцэг эхийн зөвлөл нь "Хүүхэд хамгааллын чиглэл"-ээр ИТА, албан хаагчдад сургалт, зөвлөмж зохион байгуулах, хүүхдүүдийн судалгаа хийх. Ёс зүйн дэд хороо нь улирал бүр ИТА, албан хаагчдад ёс зүйн талаар сургалт зохион байгуулах, тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлж ажиллах.	Сургалтыг ИТА, албан хаагчдад зохион байгуулах, тайлан мэдээг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх.	1-4 р улирал	Эцэг эхийн зөвлөл, Ёс зүйн дэд хороо
2.6.8	Байгууллагын ойр орчмын цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийх		Байгууллагын ойр орчмын 50м газрын цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийх	Байгууллагын ойр орчмын 50м газрын цас цэвэрлэгээ, шарилж цэвэрлэгээ болон цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийж тайлан мэдээг Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлэх.	Эрүүл, цэвэр, аюулгүй орчин бүрдэнэ.	1-4-р улирал	ИТА, албан хаагчид

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ НЭГТГЭСЭН:

ИШС ХАРИУЦСАН, АХЛАХ ИНЖЕНЕР


НЯГТЛАН БОДОГЧ

БИЧИГ ХЭРЭГ

М.БАТХҮЛЭГ

С.НАРАНГАРАВ

А.НАРАНГАРАВ

БАТЛАВ
ДАРГА  Д.БАТБАЯР

**"ДАРХАН-ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН
2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2025 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр

Д/д	Хэрэгжих төслийн нэр	Хэрэгжих хугацаа	Ажлын явц	Нийт төсөвт өртөг/төгрөг	Өмнөх онуудад авсан санхүүжилт	2025 онд санхүүжих дүн	Салбар
2024-2025 онд шилжих хөрөнгө оруулалт							
УТАО -Шилжих							
1	Шарын гол сумдаас Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн хатуу хучилттай 41.0 км авто замын эхлэл - Анхдын зам ХХК	2024-2025	40%	14,666,700,000	4,000,000,000	10,666,700,000	Авто зам
2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гэрцэн 2-дахь үе шатны ажил-Биг rental ХХК	2022-2025	100%	5,342,377,126	4,808,086,420	534,290,706	Авто зам
3	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шатны ажил /Оргил худалдааны төв-Шинэ зам хүртэл/ Багц 9-Сейф транс ХХК	2024-2025	90%	2,195,527,120	1,933,186,793	262,340,327	Авто зам
4	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шатны ажил Дархан -Уул, Дархан сум/ Багц-7-Бурхант эко асфальт ХХК	2024-2025	30%	1,561,928,209	317,745,589	1,244,182,620	Авто зам
5	Аймгийн төв доторх хатуу хучилттай авто замын ажил (Дархан-Уул аймаг Дархан сум 14, 5-р багц-Цахим бар иновационг ХХК	2024-2025	90%	4,984,076,806	3,910,170,000	1,073,906,806	Авто зам
6	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шатны ажил (Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц 11-Өнөр зам ХХК	2024-2025	10%	2,479,837,392	200,000,000	2,279,837,392	Авто зам
7	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шатны ажил (18 буудал-АНЗ авто зам -Арбатын гудамж-Хүнсний уулзварын црд талыг авто зам 5-р багц // Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц 6-ЗГБ холдинг ХХК	2024-2025	34%	2,621,028,837	884,105,741	1,736,923,096	Авто зам
8	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам (Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц 3-Түвшин газар ХХК	2024-2025	90%	611,955,101	484,506,017	127,449,084	Авто зам
9	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам (Дархан-Уул, Дархан сум 1, 2, 3-р багц-1-Түвшин газар ХХК	2024-2025	25%	6,799,710,029.00	1,701,996,776.00	5,097,713,253.00	Авто зам

10	Аймагийн төвийн доторх хатуу хүчилтэй авто замын 2 дугаар үе шатны ажил (Дархан-Уул, Дархан сум Хэвтэй	2024-2025	73%	2,667,001,098.00	1,665,649,741.00	1,001,351,357.00	Авто зам
11	Аймагийн төвийн доторх хатуу хүчилтэй авто замын 2 дугаар үе шатны ажил (Дархан-Уул, Дархан сум Коноулын уулзвар-АЗДТГ-Анагаахын уулзвар-16 давхарын урд уулзвар хүртэлх авто зам / Багц 3-Опторгийн бүтээл ХХК	2024-2025	30%	7,278,829,686	2,113,112,829	5,165,716,858.00	Авто зам
12	Аймагийн төвийн доторх хатуу хүчилтэй авто замын 2 дугаар үе шатны ажил /2 дугаар хорооллын голын төв авто зам Дархан-Уул, Дархан сум 14-р багц Багц 1- Цахим бар инженеринг ХХК	2024-2025	5%	3,960,110,517	200,000,000	3,760,110,517.00	Авто зам
13	Аймагийн төвийн доторх хатуу хүчилтэй авто замын 2 дугаар үе шатны ажил (Дархан-Уул, Дархан сум / Багц 4 ОИЦ сургуулийн арын авто зам 1-р хэсэг-Түвшин тэгээ ХХК	2024-2025	5%	1,862,898,147	98,945,871	1,863,952,278.00	Авто зам
14	Дархан-Уул аймагийн музей, номын сангийн цогцолбор барилгын 2-р үе шатны ажил-Оргил таур ХХК	2024-2025	2-р үе шат 34%	11,171,566,562	3,260,778,086	7,910,788,466	Барилга угсралт
15	АШУҮИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар анагаах ухааны сургуулийн эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил-Вентана констракшн ХХК	2024-2026	18%	11,312,316,903	2,060,352,703	4,071,200,000	Барилга угсралт
16	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил (Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-р цэцэрлэг - Хөшиг-Уул ХХК	2024-2025	40%	1,949,186,450	407,706,021	1,541,480,429	Барилга угсралт
17	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Мэдс тол-БДЗ ХХК	2024-2025	60%	1,598,812,899	1,198,768,474	400,044,425	Барилга угсралт
18	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл (Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Амин холбоо өрхийн эмнэлэг-Никувч ХХК	2024-2025	37%	1,442,242,590.00	521,635,978.00	920,606,612	Барилга угсралт
19	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл (Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Гэрэлтэй өрхийн эмнэлэг-Хангай Бүтэр ХХК	2024-2025	60%	1,763,179,717.00	800,700,000.00	962,479,717	Барилга угсралт
20	Барилгын материалын сорил шинжилгээний лабораторийн барилга-Хөх үзүүр ХХК	2024-2025	30%	3,325,014,271.00	1,012,792,809	2,312,221,862	Барилга угсралт

21	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл (Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, өрхийн эмнэлэг)-Хөх үзүүр ХХК	2024-2025	30%	1,834,773,065.00	558,124,430.00	1,276,648,635	Барилга угсралт
22	Сургуулийн барилга 1500 суудал (Дархан-Уул, Дархан сум)-Болд ХХК	2024-2025	10%	24,859,446,809.00	1,518,320,494.00	8,741,600,000	Барилга угсралт
23	100 хүүхдийн эрчим хүчний өндөр хэмжээтэй цэцэрлэг-Стандарт холдинг ХХК	2024-2025	3%	4,237,572,835.00	96,497,253.00	4,141,075,582	Барилга угсралт
24	150 хүүхдийн эрчим хүчний өндөр хэмжээтэй цэцэрлэгийн барилга - Бориоон ундрав ХХК	2024-2025	0%	5,438,719,269	-	5,438,719,269	Барилга угсралт
25	Ногоон бүс төсөл-Дархан сум, 13, 14, 16-р баг - Проект development total solution ХХК	2024-2025	80%	349,784,340	279,378,633.00	70,405,707.00	Цахилгаан, гаралтүүлэг
26	Залуус 1 хорооллын 8 ширээг цахилгааны дэд станц, гадна цахилгаан хангамжийн шугамын ажил (Дархан-Уул аймаг, Дархан сум)-Азсэт ХХК (Az sets)	2024-2025	33%	3,434,343,034	1,128,389,164.00	2,305,953,870.00	Цахилгаан, гаралтүүлэг
27	Залуус-1 хорооллын гадна холбооны шугамын ажил Дархан-Уул, Дархан сум-НАНАР ХХК	2024-2025	64%	1,198,368,304	728200000	470,168,304.00	Цахилгаан, гаралтүүлэг
28	Залуус 2 хорооллын цахилгаан хангамжийн ажил-"Мангирт-Ноёнхонгор" 110КВ-ын Агаарын шугам, Ерөөгийн 110 КВ-ын шугам буулгах, Ерөө шугамын У110-1+5 тулгуур угсрах, 6КВ-ын шугам буулгах зөвх, "Тоосгон-Ноёнхонгор" 110КВ-ын шугам, 110/35/10КВ-ын 1х18 МВА чадалтай "Мангирт" дэд станц, 220/110/35 КВ-ын "Дархан" дэд станцын өргөтгөл (Дархан-Уул, Дархан сум)-Энх өглөө ХХК	2024-2025	98%	15,920,022,433	6,699,900,000.00	6,220,122,433.00	Цахилгаан, гаралтүүлэг
29	Цэвэр усны шугам сүлжээний шинэчлэлтийн ажил -Өгөөмөрбаян булаг ХХК	2022-2025	82%	5,586,314,728	4,586,314,700	1,000,000,028	ИШС
30	Хабитат Мангирт нислэгийн дулаан хангамжийн 2-р контурын ажил-Грийн хэйд инженеринг ХХК	2023-2025	90%	7,600,000,000	6,818,726,893	781,273,107	ИШС
31	Дархан-уул аймаг, Дархан сум "Залуус-1" хорооллын дулааны төв шугамаас УДДТ-өөр хүртэлх салбар шугамын ажил - 1803м-Цагаанзүүн ХХК	2024-2025	50%	3,485,146,899	1,744,000,000	1,741,146,899	ИШС
32	Үерийн ус зайлуулах сүлжээний засварын ажил (Дархан-уул, Дархан сум, 31-р хороолол)-Хөнгилдэг ХХК	2024-2025	50%	1,736,409,051.00	908,371,559.00	848,037,492.00	ИШС

[illegible]

47	Дархан-Уул аймаг дахь гзалийн газрын барилгын гадна фэсадны засвар-БДЗ ХХК	2024-2025	80%	539,451,233.00	431,550,886.40	107,890,247	Барилга угсралт
48	Дархан-Уул аймаг дахь Монгол банкны кэптсийн барилга угсралтын ажил-Тэргүүн хансаа ХХК	2023-2025	59%		6,215,525,533.00		Барилга угсралт
				539,451,233	6,547,086,919	107,890,247	
2025 онд шинээр ээлэх хөрөнгө оруулалт							
УТХО							
49	Шинэ сууршилтын бүсийн хатуу хучилттай авто зам (Дархан-Уул, Дархан-сум)	2024-2025	0%	9,551,000,000	-	4,689,500,000	Авто зам
50	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 980 суудал (Дархан-Уул, Дархан сум, 10 дугаар баг, Оюуны ирээдүй цогцолбор сургууль)	2024-2026	0%	19,635,000,000	-	6,872,300,000	Барилга угсралт
51	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (Дархан-Уул, Дархан сум, 2 дугаар баг)	2024-2025	0%	3,473,900,000	-	1,737,000,000	Барилга угсралт
52	Дархан-Уул аймаг дахь шүүхийн барилга (Дархан-Уул, Дархан сум)	2025-2026	0%	12,320,000,000	-	4,928,000,000	Барилга угсралт
53	Төвийн бүсийн хөнгөн хүнсний үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц (Дархан-Уул, Хөнгөр сум)	2024-2027	0%	23,814,700,000	-	7,144,500,000	ИШС
				58,794,600,000	-	25,371,300,000	
ОНХС-Шинэ							
54	Орон сууцны хороолол доторх авто замын шинэчлэлт(Дархан сум)	2025-2026	0%	1,477,005,000	-	1,477,005,000	Авто зам
55	15-р багын дугаан хангамжийн шугамыг 31-р хорооллын дугаан хангамжтай холбох тойрог сүмд оруулах	2025-2026	0%	1,537,000,300	-	589,806,790	ИШС
				3,014,005,300	-	2,066,811,790	
Замын сан-Шинэ							
56	Хараа голын гүүрээс Ширээ нуруу чиглэлийн авто замын шинэчлэлт (Дархан сум, 2 дугаар баг)	2025-2025	0%	1,127,800,000	-	1,127,800,000	Авто зам
57	Сайжруулсан шороон зам (Дархан сум)	2025-2025	0%	284,205,500	-	284,205,500	Авто зам
58	Нийтийн тээврийн автобусны зогсоол (Дархан сум)	2025-2025	0%	489,337,800	-	489,337,800	Авто зам
				1,901,343,300	-	1,901,343,300	
ОНТХО-Шинэ							
59	Спорт заалны их засвар (Дархан сум)	2025-2025	0%	724,184,600	-	724,184,600	Барилга угсралт
60	Биеийн тамирын талбай байгуулах /Од цогцолбор сургууль А.Б байр/	2025-2025	0%	898,642,300	-	898,642,300	Барилга угсралт
61	Урлаг заалны их засвар (Дархан сум)	2025-2025	0%	387,397,600	-	387,397,600	Барилга угсралт
62	ЕБС-ын ариун цэврийн өрөөний засвар (Дархан сум)	2025-2025	0%	205,233,600	-	205,233,600	Барилга угсралт
63	НОС-ны гадна фэсад (Дархан сум 6-р баг)	2024-2025	0%	160,000,000	-	25,000,000	Барилга угсралт

64	Цахилгаан шатны засвар (Дархан сум 12 дугаар баг)	2025-2025	0%	39,900,000	-	39,900,000	Барилга угсралт
65	НОС засвар шинэчлэлт (Дархан сум)	2025-2025	0%	500,000,000	-	500,000,000	Барилга угсралт
66	Тохимилтын ажлын засаар шинэчлэлт (Дархан сум)	2025-2025	0%	200,000,000	-	200,000,000	Барилга угсралт
67	Тоглоомын талбай шилжүүлэх, тохижуулах (Дархан сум, 2 дугаар баг)	2025-2025	0%	100,000,000	-	100,000,000	Барилга угсралт
68	Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт (Дархан сум 14-р баг)	2025-2025	0%	200,000,000	-	200,000,000	Барилга угсралт
69	Ногоон бүс төсөл (Дархан сум 8,9,11,12-р баг)	2025-2025	0%	999,792,600	-	999,792,600	Цахилгаан гэрэлтүүлэг
70	ЕБ-ын сургуулиудын гадна гэрэлтүүлэг, камер (Дархан сум)	2025-2025	0%	352,157,400	-	352,157,400	Цахилгаан гэрэлтүүлэг
71	Үйлдвэрийн районы авто зам дагуух гэрэлтүүлэг	2025-2025	0%	658,982,600	-	658,982,600	Цахилгаан гэрэлтүүлэг
72	Ажлаа зайлуулагч (Зулзага зуссан)	2025-2025	0%	134,424,100	-	134,424,100	Цахилгаан гэрэлтүүлэг
73	Үерийн далан сулар (Багц 3)	2024-2025	0%	821,070,400	-	156,541,600	ИШС
				6,481,785,200	-	5,582,256,600	
Дархан сумын ОНХС							
74	Иргэдийн оролцоотой төсөл хөтөлбөр (Дархан сум)	2025-2025	0%	1,450,000,000	-	1,450,000,000	Барилга угсралт
75	Тоглоомын талбайн засаар, шинэчлэлт /3,13- р баг/	2025-2025	0%	842,147,100	-	842,147,100	Барилга угсралт
				2,292,147,100	-	2,292,147,100	
Орхон сумын ОНХС							
76	Тариалангийн замыг засварлах	2025-2025	0%	21,600,000	-	21,600,000	Авто зам
77	Орхон ЗМТ-ийн гадна фасад, дээврийг засаж шинэчлэх	2025-2025	0%	300,000,000	-	300,000,000	Барилга угсралт
78	Энхлал багийн Бүрэнголгой хэсгийн гэр хорооллын цахилгаан, арчим хүчний хүчин чадал нэмэгдүүлэх	2025-2025	0%	250,000,000	-	250,000,000	Цахилгаан гэрэлтүүлэг
79	79-ийн тариалангийн талбай руу цахилгаан татах	2025-2025	0%	200,000,000	-	200,000,000	Цахилгаан гэрэлтүүлэг
				771,600,000		771,600,000	
Шарын гол сум ОНХС							
80	6,7,11,12 дугаар байрны голын зам	2025-2025	0%	323,200,000	-	323,200,000	Авто зам
81	Багуудад хийгдэх нэг мөнгийн хүүхдийн тоглоомын талбай барих	2025-2025	0%	200,000,000	-	200,000,000	Барилга угсралт
82	Хот тохижилтын автомашин, механизмуудад грэш барих	2025-2025	0%	348,900,000	-	348,900,000	Барилга угсралт
83	Нийтийн эзэмшлийн байрны фасад засвар	2025-2025	0%	300,000,000	-	300,000,000	Барилга угсралт
84	6-р сургууль, 2-р цэцэрлэгийн орчны тохижилт	2025-2025	0%	100,000,000	-	100,000,000	Барилга угсралт
85	Шарын гол сумын гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх	2025-2025	0%	100,000,000		100,000,000	Цахилгаан гэрэлтүүлэг

86	Сумын бүх газрыг камержуулах	2025-2025	0%	50,000,000		50,000,000	Цахилгаан, гаралтүүрэг
87	17-р цэцэрлэгт инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэл хийх	2025-2025	0%	63,000,000	-	63,000,000	ИШС
88	2-р сургуулийн гадна дулааны шугамын засвар	2025-2025	0%	207,500,000	-	207,500,000	ИШС
				1,712,600,000	-	1,712,600,000	
Хонгор сумын ОНХС							
89	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хонгор сум/	2025-2025	0%	850,000,000	-	850,000,000	Авто зам
90	Салхит багийн ШТС -аас төмөр замын гарам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам	2025-2025	0%	603,700,000	-	603,700,000	Авто зам
91	Ялаган хүний зам нэмэгдүүлэх	2025-2025	0%	115,000,000	-	115,000,000	Авто зам
92	Гэр хорооллын сайжруулсан замыг нэмэгдүүлэх	2025-2025	0%	100,000,000	-	100,000,000	Авто зам
93	Салхит -Эрхэлтийн хороондох зам засвар	2025-2025	0%	20,000,000	-	20,000,000	Авто зам
94	Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх /Хонгор сум/	2025-2025	0%	146,622,600	-	146,622,600	Барилга угсралт
95	Мал нидалгааны газар байгуулах	2024-2025	0%	600,000,000	-	600,000,000	Барилга угсралт
96	Салхит багийн НОС-ны Фасад засвар	2025-2025	0%	302,000,000	-	302,000,000	Барилга угсралт
97	14-р сургуулийн дотуур байрны гал тогооны засвар	2025-2025	0%	229,000,000	-	229,000,000	Барилга угсралт
98	14-р сургуулийн Б байрны спорт заалны засвар	2025-2025	0%	250,000,000	-	250,000,000	Барилга угсралт
99	Боловсролын байгууллагын гадна талбайн тохижилт	2025-2025	0%	400,000,000	-	400,000,000	Барилга угсралт
100	Хорооллын гаралтүүрэг /Хонгор сум/	2025-2025	0%	900,000,000	-	900,000,000	Цахилгаан, гаралтүүрэг
101	Цогт хэсэгт худал гаргах /Ухаалаг системтай/	2025-2025	0%	60,000,000	-	60,000,000	ИШС
102	Иргэдийн амралт нөлөөт цэгийн нэгдсэн төвийн сантехникийн засвар болон дэвээр засварын ажил	2025-2025	0%	268,000,000	-	268,000,000	ИШС
				6,044,322,600	-	4,544,322,600	
Нийт дүн				265,599,187,501	67,767,245,641	138,777,156,768	

Нийт хэрэгжих төслийн тоо
Төсөвт өртөг
Өмнөх онд санхүүжсэн
2025 онд санхүүжих

102
265,599,187,501
67,767,245,641
138,777,156,768

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН

АХЛАХ ИНЖЕНЕР



М.БАТХҮҮЛЭГ

Хавсралт №1

"ДАРХАН-ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН
АЖИЛЧДЫН МЭРГЭШИЛ МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2025 ОН

№	Сургалтын чиглэл	Хугацаа	Хэдэн удаа	Хаана, ямар байгууллага	Хамрагдах инженер	Төлбөр
1	Санхүү	2025 он	1 удаа	Тасралтгүй боловсролын төв	Нягтлан бодогч С.Нарангарав	350,000 төг
2	Мэргэшсэн инженерийн сургалтын цаг бүрдүүлэх зэрэг горилох /шалгалтын хамт/	2025 он	1 удаа	Барилгын хөгжлийн төв	Барилгын инженер Б.Шижирбат	600,000 төг
3	Мэргэшсэн инженерийн сургалтын цаг бүрдүүлэх зэрэг горилох /шалгалтын хамт/	2025 он	1 удаа	Барилгын хөгжлийн төв	ИШС хариуцсан, ахлах инженер М.Батхүлэг	600,000 төг
3	Мэргэшсэн инженерийн сургалтын цаг бүрдүүлэх зэрэг горилох /шалгалтын хамт/	2025 он	1 удаа	Барилгын хөгжлийн төв	Цахилгааны инженер Б.Дэлгэрдалай	600,000 төг
4	Мэргэшсэн инженерийн сургалтын цаг бүрдүүлэх зэрэг горилох /шалгалтын хамт/	2025 он	1 удаа	Монголын авто замчдын холбоо	Авто замын хяналтын инженер Б.Мөнх-Амар	600,000 төг
5	Монгол бичгийн сургалт	2025 он	5 удаа	Монгол бичгийн багш	Бичиг хэрэг А.Нарангарав	250,000 төг
6	Барилгын норм дүрэм, шинэ техник технологийн сургалт, зөвлөмж	2025 он	50 удаа	"ДХББЗГ" ОНӨААТҮГ-ын ИТА, албан хаагчид	ИТА, албан хаагчид	Төлбөр шаардлагагүй
7	Бусад сургалт, сурталчилгаа	2025 он	-	-	Бүх ИТА, албан хаагчид	Төлбөр шаардлагагүй

Боловсруулсан:

ИШС хариуцсан, ахлах инженер



М.Батхүлэг

БАТЛАВ

ДАРГА

[Signature]

Д.БАТБАЯР

Хавсралт №2

**"ДАРХАН-ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН
АЖИЛЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ 2025 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Төлөвлөгөө	Тайлбар
1	6.3.2.Ажиллагсдын эхнэр, нөхөр, хүүхэд, эцэг, эх, ах, эгч, дүү, хадам эцэг, эх нас барсан, тэдгээр нь хүндээр өвчилж асрах шаардлага гарсан нөхцөлд 5 хүртэлх өдрийн, шаардлагатай гэж үзвэл 10 хүртэлх өдрийн цалинтай чөлөө олгож болно.	Албан хаагчдын өргөдлийг үндэслэн цалинтай чөлөө олгоно.
2	6.3.3 Өөрийгөө болон үр хүүхэд, эцэг эхээ эмнэлэгт үзүүлэх, эмчлүүлэх тохиолдолд газрын удирдлагад мэдэгдэх бөгөөд зохих магадлагааг бүрдүүлж ирсэн нөхцөлд ажил тасалсанд тооцогүй.	Өөрийгөө болон үр хүүхдээ эмнэлэгт үзүүлэх шаардлагатай албан хаагчдын өргөдлийг үндэслэн чөлөө олгоно.
3	6.4 Гэр бүлд нь хүүхэд төрж ам бүл нэмсэн, эрэгтэй ажилтанд түүний хүсэлтийг нь үндэслэн 10-с доошгүй өдрийн цалинтай чөлөө олгоно.	Албан хаагчдын өргөдлийг үндэслэн цалинтай чөлөө олгоно.
4	6.6 Ажилтан, албан хаагчдын хүүхдүүдийн төрсөн өдрийн 1 өдрийн цалинтай чөлөө олгож болно.	Албан хаагчдын өргөдлийг үндэслэн цалинтай чөлөө олгоно.
5	6.7. Ажилтан өөрийн шууд асрамжид байгаа эцэг, эх, өвөө, эмээ, ах, эгч, дүү, гэр бүлийн гишүүдийг эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас асран сувилахаар чөлөө хүссэн тохиолдолд ажлын ачаалал, онцлогийг харгалзан үзэж 1 хүртэлх сарын цалингүй чөлөө олгож болно.	Албан хаагчдын өргөдлийг үндэслэн цалингүй чөлөө олгоно.
6	6.8.Ажилтан магистр, докторын ажил хийхээр бүтээлийн чөлөө авах хүсэлт гаргасан бол ажлын боломж нөхцөлийг харгалзан 3 сар хүртэл хугацаагаар чөлөө олгож, ажил албан тушаалын цалин хөлс олгох асуудлыг (хоол, унааны хөнгөлөлт эдлэхгүй) Газрын дарга шийдвэрлэнэ.	Албан хаагчдын өргөдлийг үндэслэн чөлөө олгоно.
7	6.10.Цэцэрлэгийн насны болон 1-3 дугаар ангийн хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд өглөө хүргэж өгөх, орой хүүхэд сургууль, цэцэрлэгээс авах үед 30 минутын цалинтай чөлөө олгоно. (жил бүрийн 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 01-ний өдрийн хооронд)	Цэцэрлэгийн болон 1-3 дугаар ангийн хүүхэдтэй 4 эцэг эхчүүдэд өглөө 30 минут, орой 30 минутын цалинтай чөлөө олгоно.
8	7.2.Байгууллагын ажилчдад дараах урамшууллыг үндсэн цалин дээр нэмж олгоно. - Мэргэшсэн инженер, архитекторын нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 10%-иар - Зөвлөх инженерийн нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 15%-иар - Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 15%-иар - Ахлах инженерийн нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 10%-иар - Ур чадварын нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 25 хүртэлх хувиар - Спортын мастер цол тэмдэгтэй ажилтанд үндсэн цалингийн 5%-иар - Төрийн болон албаны нууц хадгалсны нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 10-30 хүртэлх хувиар (Монгол улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журамд зааснаар) - Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан баланс	Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн нэмэгдлийг сар бүр 15%-иар Мэргэшсэн инженерийн нэмэгдлийг сар бүр 10%-иар, ахлах инженерийн нэмэгдлийг 10%-иар, спортын мастерийн нэмэгдэл 5% иар, ур чадварын нэмэгдэлд 141.5 сая төгрөг /25 хүртэлх хувиар/, үр дүнгийн урамшуулалд 66.5 сая төгрөг /40 хүртэлх хувиар/, хоол унааны хөнгөлөлтөд 48.0 сая төгрөг зарцуулна.

	өөрчлөлтгүй санал дүгнэлттэй тохиолдолд нягтлан бодогчид балансын урамшуулал 2 сарын цалин, няравт 1 сарын балансын урамшуулал олгоно. Илүү цагийн хөлсийг Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу үндсэн цалин дээр олгож болно.	
9	7.3.Байгууллагын тухайн жилийн орлого, ашигтай уялдуулан сайн ажилласан ажиллагсдын ажлын ачааллыг харгалзан 13 дахь сарын цалинг жилийн эцэст олгож болно.	ДХББЗГ ОНӨААТҮГ-ын 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг үндэслэн жилийн эцэст олгох асуудлыг шийдвэрлэх.
10	7.4.Хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ идэвхтэй гүйцэтгэж үр бүтээлтэй ажилласан ажилтанд хариуцсан ажлын гүйцэтгэлийн явц болон улирлын гүйцэтгэлийг тайланг үндэслэн улиралд үр дүнгийн урамшуулал 40 хүртэлх хувиар олгож болно.	Үр дүнгийн урамшуулалд 66.5 сая төгрөг зарцуулна.
11	7.5 Үр бүтээлтэй ажиллаж тухайн ажлын амжилтаараа хамт олноосоо шалгарсан 1 хүнийг "Байгууллагын аварга" аар шалгаруулан 1000.000 төгрөгөөр шагнана.	ДХББЗГ ОНӨААТҮГ-ын 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг үндэслэн байгууллагын аваргыг шалгаруулна.
12	7.8.Үндсэн ажилчдын ажлын байрны нөхцөлийг хангах үүднээс унааны зардлыг ажлын өдөрт 2000 (хоёр мянган) төгрөг, хоолны зардлыг ажлын өдөрт 8000 (найман мянган) төгрөгийн батлагдсан төсөвт багтаан олгоно. (Жил бүрийн үнийн өсөлттэй уялдуулан хоол, унааны зардлыг нэмэгдүүлнэ)	Хоолны унааны хөнгөлөлтийг дотоод журамд заасны дагуу бодож 48.0 сая төгрөг олгоно.
13	7.9.1.Ажилтан өөрөө нас барсан тохиолдолд 3 (гурван) сарын үндсэн цалин (албан ёсны баримт буюу нас барсны гэрчилгээ), төрсөн эцэг эх, нөхөр эхнэр, үр хүүхэд нас барсан бол 1,000,000 төгрөг, гэр бүлийн гишүүн, эсвэл төрсөн ах, эгч дүү, хадам эцэг эх, ажилтаны эмээ өвөө нас барсан бол 500,000 төгрөгийн тусламж үзүүлнэ. (албан ёсны баримт буюу нас барсны гэрчилгээ)	Тэтгэмж олгох нөхцөл гарсан тохиолдол дөргөдлийг үндэслэн олгоно.
14	7.9.2.Өвчний улмаас 45 хоногоос дээш хугацаагаар эмчлүүлсэн тохиолдолд 500,000 төгрөгийн тусламж үзүүлнэ.	Тэтгэмж олгох нөхцөл гарсан тохиолдол дөргөдлийг үндэслэн олгоно.
15	7.9.3.Ажилтны орон байр байгалийн гэнэтийн давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас ар гэрт нь эд материалын хохирол учирсан нь тогтоогдсон тохиолдолд 1 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгоно.	Тэтгэмж олгох нөхцөл гарсан тохиолдол дөргөдлийг үндэслэн олгоно.
16	7.9.4.Шинээр гэр бүл болсон /үндсэн ажилтан/ гэр бүлийг нь дэмжих зорилгоор 500,000 төгрөгийн дэмжлэг олгоно.	Тэтгэмж олгох нөхцөл гарсан тохиолдол дөргөдлийг үндэслэн олгоно.
17	7.9.5.Ажиллагсдын гэр бүлд шинээр хүүхэд төрсөн тохиолдолд 200,000 ихэр хүүхэд төрвөл 400,000 төгрөгийн тэтгэмж олгоно.	Тэтгэмж олгох нөхцөл гарсан тохиолдолд өргөдлийг үндэслэн олгоно.
18	7.9.6.Ажиллагсдын 18 хүртэлх насны хүүхдүүдэд жилд 2 удаа /шинэ жил, хүүхдийн баяр/ бэлгээр хүндэтгэл үзүүлнэ. Ерөнхий боловсролын сургууль төгссөн болон их, дээд сургуульд орж байгаа хүүхдүүдэд 200,000 төгрөгийн дурсгалын зүйл олгоно.	ДХББЗГ ОНӨААТҮГ-ын 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсвийн дагуу олгоно.

19	7.10.Хүний нөөцийн мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчмыг хангах зорилгоор инженер техникийн ажилтан, албан хаагчдад (үндсэн ажилтан) тус байгууллагад ажилласан хугацааг харгалзан түүний албан тушаалын сарын үндсэн цалингаас сар бүр дор дурдсан хувиар бодож олгоно. 7.10.1. 3-6 жилд (36-72 сар) -5% 7.10.2. 7-10 жилд (73-120 сар)-10% 7.10.3.11-13 жилд (121-156 сар) -15% 7.10.4.14-17 жилд (157-204 сар)-20% 7.10.5.18 ба түүнээс дээш (204 ба түүнээс дээш сар)-25%	"ДХББЗГ" ОНӨААТҮГ-ын 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсвийн дагуу удаан ажиллаж байгаа ажилтнуудад олгоно.
----	--	---

Хянасан:

Дарга



Д.Батбаяр

Боловсруулсан:

ИШС хариуцсан, ахлах инженер



М.Батхүлэг

Нягтлан бодогч



С.Нарангарав