

"ДАРХАН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН

2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2022.12.15

ДАРХАН

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэл байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйц хувь
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-1, Барилга байгууллагын шинжлэх барил, өргөтгөл, шинэчлэлт засварлах ажлыг гүйцэтгэх нийцлийг бүрдүүлэх, өргөтгөл, батлагдсан зурал төсөл, стандарт, техникийн хяналт болон технологийн хяналт тэмцэж гүйцэтгэлийг баталгаажуулах, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн эх үүсвэрийг үр ажилтай зарцуулж төлөвлөсөн хугацаанд ажиллагаанд оруулах.							
1	Зорилт 1- Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг нийлмийг 2022 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Дархан-уул аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Дархан-Уул аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төсөв /Дархан-Уул аймаг/, аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр батлагдсан "Аймгийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2022 оны төсөв батлах тухай" Сумдын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн тогтоолоор батлагдсан төсөвт тусгагдсан төсөлд захиалагчийн техникийн шаталсан хяналтыг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийг үе шатны хуваарийн дагуу хянан баталгаажуулах.						
1.1	Барилга угсралт, авто зам, замын байгууламж инженерийн шугам сүлжээний 90 төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналт хэрэгжүүлэх	204,6 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 90 төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлнэ	-2021-2022 онд үргэлжлэн хэрэгжж 25 төсөл арга хэмжээ -2022 онд шинээр хэрэгжж 64 төсөл арга хэмжээнд буюу нийт 90 төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлнэ	Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг нийлмийг 2021 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Дархан-уул аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан 2020-2021 онд шилжин хэрэгжсэн 12 төсөл, арга хэмжээ, 2021 онд шинээр хэрэгжсэн 52,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 112 төсөл, арга хэмжээ буюу нийт 124 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техникийн	2022 онд Дархан-уул аймагт баригдах барилга угсралт, засвар шинэчлэлт, тохижилтын 204,6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 90 төсөл арга хэмжээ хэрэгжинэ. 2021-2022 онд шилжин хэрэгжж буй төслөөс 2021 онд 18,7 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэл хийгдсэн. 2022 онд 115,8 тэрбум төгрөгийн ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулна. Дээрх 90 төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн шаталсан техник хяналтыг хэрэгжүүлж барилга	Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг нийлмийг 2022 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Дархан-уул аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан 2021-2022 онд шилжин хэрэгжж буй 52,8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 25 төсөл, арга хэмжээ, Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах Мон 3244/3245 төсөл арга хэмжээ, 2022 онд шинээр гэрээ байгуулан хэрэгжиж байгаа 130,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 178 төсөл, арга хэмжээ буюу нийт 183,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 204 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан байна.	100% 90%

			хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан ба үүрэг даалгаврын биелэлтийг 95,6%-иас дээш хангуулан ажлын явцыг 6614 фото зургаар баримтжуулж үе шатны 1066 ажлыг ил далд ажлын актаар баталгаажуулж, гүйцэтгэлийн баримт бичгийн иж бүрдлийг хангуулан, биелэлтийг дүгнэж барилгын ажлын тоо хэмжээг тулган шалгах санхүүжилт гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан. Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг ханган магадлашгүй ажил болон бусад хийгдээгүй ажлын зардлаас 163,6 сая төгрөгийг хэмнэсэн. • Байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн-99 төсөл, арга хэмжээ • 2021-2022 онд шилжин хэрэгжих төсөл арга хэмжээний тоо-25	байгууламжийн норм нормативын баримт бичиг, тухайн барилгын ажлын батлагдсан зураг төсөл болон төсөв, гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнд тусгасан барилгын ажлын үе шатны хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж хянан баталгаажуулж барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх. 2022 онд шилжин хэрэгжих төсөл • УТХО-49,3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 13 төсөл • ОНТХО -520,9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 4 төсөл • ОНХС-2,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 төсөл • Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо-509,6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1 төсөл	Техникийн хяналтаар: • Төсөл, арга хэмжээний тоо: 204 • Төсөвт өртөг:183,4 тэрбум төг • Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 719 (95,7%) • Баталгаажуулсан ил, далд ажлын актууд, рекуст: 4710 • Фото зургаар баримтжуулсан байдал: 12666 • Лабораторийн сорил шинжилгээ:235 • Авто замын нягтын хэмжилт хэмжээлт: 2229 цэг • Геодезийн хэмжилт шалгалт: 11,676 цэг • Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 274 удаа • Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн-72,2 тэрбум төг Төсвийн хэмнэлт: • Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаснаар:141,2 сая төгрөг • Магадлашгүй ажлын зардлаас 166,5 сая төгрөг • Нийт 307,8 сая төгрөг Ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: • 154 төсөл, арга хэмжээ 2023 онд шилжин хэрэгжих: • 50 төсөл арга хэмжээ
2021-2022 онд шилжсэн болон 2022 онд шинээр хэрэгжих буй 204 төсөл, арга хэмжээг хөрөнгө оруулалтын төрлөөр нь ангилж үзвэл: 1. УТХО-149,3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 44 төсөл, арга хэмжээ 2. ОНТХО-13,2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 100 төсөл, арга хэмжээ 3. ОНХС-6,8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 50 төсөл, арга хэмжээ 4. Замын сангийн 1,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2 төсөл, арга хэмжээ 5. Азийн хөгжлийн банкны 10,3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1 төсөл, арга хэмжээ 6. Байгууламж ХХК ийн гүйцэтгэж буй "Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах Мон3244/3245 төсөл" /Азийн хөгжлийн банкны					

санхүүжилттэй/ 7. Өвсний үндэс төсөл хөтөлбөр-539,9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1 төсөл, арга хэмжээ 8. ОББҮХ-ний хөрөнгө оруулалттай 609,6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1 төсөл, арга хэмжээ 9. Бусад байгууллагын хөрөнгө оруулалттай 599,8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 4 төсөл, арга хэмжээ Ажлын төрлөөр нь ангилбал: 1. Барилга угсралтын 18 2. Барилга засвар шинэчлэлтийн-82 3. Хатуу хучилттай авто замын барилга-15 4. Авто замын гүүрэн гарц-1 5. Дугуйн болон яаган зам -8 6. Сайжруулсан болон шороон зам засварын ажил-18 7. Авто зогсоол-7 8. Барилга, зам талбайн тохижилт-22 9. Инженерийн шугам сүлжээ шинээр угсрах болон засвар шинэчлэлт -22 10. Үерийн далангийн засвар шинэчлэлт, үерийн ус зайлуулах сүлжийн-3 11. Шинээр худаг гаргах-3 12. Гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэг-15 13. Гэрлэн дохио шинээр суурилуулах-2 14. Өндрийн гэрэлтүүлэг-1 15. Орон сууцны дээврийн гэрэлтүүлэг-3 16. Хяналтын камер суурилуулах-1 17. МАА-н бусад дэд бүтэц татах 2 18. Холбооны цамхаг босгох-1 төсөл							
1.2 БАРИЛГА УГСРАЛТ Зорилго 1.2 Барилга байгууламж шинээр барьж, өртөгтөх шинэчлэн засварлах төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлж барилгын ажлын үе шатны хуваарийн төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж хянаж баталгаажуулах							
1.2.1	Нийт 46 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлж барилгын ажлын үе шатны хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь	Нийт 68,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 46 төсөл арга хэмжээнд (2022 онд санхүүжих дүн 30,8 тэрбум төгрөг)	-2021-2022 онд үргэлжлэн хэрэгжих 9 төсөл арга хэмжээ -2021 шинээр хэрэгжих 37 төсөл арга хэмжээ	Барилга угсралт, засвар шинэчлэлт тохижилтын 24,1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 58 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналт хэрэгжүүлж ажилласан ба 252 зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг өгч биелэлтийг 95%-иас дээш хангуулан 89 лабораторийн сорил шинжилгээ хийлгэж ажлын явцыг 2357 фото зургаар баримтжуулж, үе	Барилга угсралт, засвар шинэчлэлт, тохижилтын 46 төсөл/ -Зураг төслийг судалж дүн шинжилгээ хийх. -Ажил эхлэх объект тус бүр дээр хувийн хэрэг нээж өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулан хөтлөх. -Үе шатны ажил бүрийг хэмжин шалгаж хүлээж авах, хэрэглэгдсэн материал, хийц бүтээцийн лабораторийн шинжилгээний сорил авч актаар баталгаажуулах. - Дараагийн үе шатны	2022 оны жилийн эцсийн байдлаар барилга угсралт, засвар шинэчлэлт, тохижилтын 2021-2022 онд шилжсэн 16,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 8 төсөл арга хэмжээ, 2022 онд шинээр хэрэгжсэн 41,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 83 төсөл арга хэмжээ буюу нийт 57,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 91 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналт хэрэгжүүлж ажилласан.	100%
Техникийн хяналтаар: • Төсөл, арга хэмжээний тоо: 91 • Төсөвт өртөг: 57,9 тэрбум төг • Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 250 зөвлөмж, биелэлтийн хувь-95%							

гулган шалгаж хянаж баталгаажуул ах.			шатны 273 ажлыг ил далд ажлын актаар баталгаажуулсан. Гүйцэтгэгч байгууллагуудын гүйцэтгэлийн баримт бичгийн иж бүрдлийг хангуулан биелэлтийг дүгнэн барилгын ажлын тоо хэмжээг тулган шалгах 63 санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулсан. Байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн-49 төсөл, арга хэмжээ	ажлын зөвшөөрлийг олгох -Гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн дагуу хянаж санхүүжүүлэх.	- Баталгаажуулсан ил, далд ажлын актууд: 195 - Фото зургаар баримтжуулсан: 2266 - Лабораторийн сорил шинжилгээ: 149 - Геодезийн хэмжилт: 613 - Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 116 удаа - Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн- 21.0 тэрбум төгрөг Төсвийн хэмжээт: - Төсвийн зарцуулалтын үр ашгтай байдлыг хангаснаар: 16,1 сая төгрөг - магадлашгүй ажлын зардлаас 30,4 сая төгрөг - Нийт 46,5 сая төгрөг Ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: 70 төсөл, арга хэмжээ Шилжин хэрэгжих: 21 төсөл арга хэмжээ
2022-2023 онд шилжин хэрэгжих төсөл арга хэмжээ –Барилга угсралт, засвар шинэчлэлт 1. Воком констракшн ХХК-Музей, номын сангийн цогцолборын барилга-Ажлын явц-30% 2. Дархан трейд ХХК-Цэцэрлэгийн барилга 100 ор /Дархан-Уул, Хонгор сум, Салхит баг /-Ажлын явц-45% 3. Орхон Од ХХК-Спорт заалны барилга угсралтын ажил /Дархан-Уул, Хонгор сум, Салхит баг-Ажлын явц-45% 4. Мөнхийн Үргэлжлэл ХХК-Аарах гал унтраах ангийн барилга угсралтын ажил /Дархан-Уул, Дархан сум /-Ажлын явц-20% 5. Би энд Би Констракшн ХХК-960 хүүхдийн суудалтай шинэ сургуулийн барилга угсралтын ажил /Дархан сум Мангарт 15-р баг / Ажлын явц-35% 6. ШҮҮДЭРГАНД ХХК-ШУТИС-н Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн оюутны байрны хэсэгчилсэн засварын ажил-Ажлын явц-50% 7. ✓ Виллабридж ХХК-ХААИС-н харьяа агроэкологийн бизнесийн сургуулийн барилгын их засварын ажил- Ажлын явц-20% 8. ✓ Хөшиг-Уул ХХК-Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил /Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-р цэцэрлэг/-Ажлын явц-15% 9. ✓ Ээбо пропертиз ХХК-АШУУИС Дархан-Уул аймаг дахь анагаахын их сургуулийн дотуур байрны барилгын их засвар-Ажлын явц 5% 10. Минж проперти ХХК-Сургуулийн барилгын өргөтгөл 320 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум. 9 дүгээр сургууль-Ажлын явц-15% 11. ✓ Элчит ган ХХК-Анагаахын Шөнөклэх Ухааны үндэсний их сургуулийн барилгын өргөтгөл" Спорт заалны барилга" угсралтын ажил-Ажлын явц-15% 12. ✓ Уран минж хийц ХХК-Хуучин хөлбөмбөгийн талбайг түшиглэн орчин үеийн хөлбөмбөгийн талбай байгуулах ажил-Ажлын явц-18% 13. ✓ Болор эрхэст цамхаг ХХК-Спорт заалны засварын ажил /Дархан-Уул аймаг, Шарын гол сум. 6-р сургууль-Ажлын явц-20% 14. ✓ Технологич бридж ХХК-Хортой хөг хаягдал устгах үйлдвэрийн барилга угсралт болон бараа нийлүүлэлтийн ажил-Ажлын явц-80% 15. ✓ Ээбо пропертиз ХХК-Дархан 80 цогцолборын сагсан бөмбөгийн талбайн ажил /2 үе шатны ажил/ Ажлын явц-60% 16. ✓ Уран шанд ХХК-Хүүхдийн зуслангийн засвар-Ажлын явц-43% 17. ✓ Арвин билэг сайхан ХХК-Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт багц-1 /мозайка/ ажил-Ажлын явц:70% 18. ✓ Арвин билэг сайхан ХХК-Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт багц-1 /усан оргилуур/ ажил-Ажлын явц.70% 19. ✓ Билэг зоос ХХК-Шарын гол сумын багуудад хийгдэх нэг маягийн сагсан бөмбөгийн талбай, тоглоомын талбайн ажил Ажлын явц-5% 20. ✓ Хүнх сэрвэн ХХК Тусгай зориулалтын галын машины дулаан гражийн барилга угсралтын ажил-Ажлын явц-5% 21. ✓ Сөх буянт тулга ХХК-Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил-Ажлын явц-90%					

Шийдвэрлэсэн асуудал:

1. 800 хүүхдийн суудалтай шинэ сургуулийн барилга /Дархан сум 15-р баг/ -Бөмд Би констракшн ХХК Баганын арматурчлалын хомутыг 90 градустай матаж босоо арматурын дотор талд оруулж боосон байсныг хомутыг 135 градустай матуулж босоо арматурын дотор талд оруулж фото зургаар баримтжуулан Барилгын хөдлийн төвөөр хянуулж дараагийн үе шатны ажлыг эхлүүлсэн.
2. Сургуулийн барилга 480 хүүхдийн суудал- Минк проперти ХХК Бсхирын өргөх насосны станц төслийн гүнд суугаагүй тул зохиогч, гүйцэтгэгчтэй талбай дээр нь хуралдаж төслийн гүнд суулгахаар болов. Мөн гадна дулааны шугамын зургийн өөрчлөлт хийж өгөхөөр болсон.
3. Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөлийн ажил /Дархан-Уул аймаг, Хөнгөр сум-Бомж бүлэг тулга ХХК/ -Гадна цахилгааны шугам татахдаа авто зам болон явган зам сэтгэлсэн тул гүйцэтгэгчид албан бичгээр хандаж буцаан хэвийн байдалд оруулахаар шийдвэрлэв.
4. Хөнгөр сум Салхит багийн цэцэрлэгийн барилга – Дархан трейд ХХК Барилгын улаан шугам тавих явцад барилга байрших талбайн өндөржилт алдаатай байсан тул зураг зохиогч болон захиалагчтай хуралдаж барилгын шилжүүлэн өөрчлөлтийн зураг хийлгэж шийдвэрлэв.
5. Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны их засварын ажил /Дархан-Уул, Дархан сум, 4.5.8.8, Өргөн баг /Багц-1-Бишлэ Бридж ХХК/ Айл өрхүүд тагтаа будуулахгүй ажлын явцыг удаашруулсан асуудлыг үлдсэн будаг тоо хэмжээнд 3 байршилд 4 байрыг будаж байнгын ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэсэн.
6. Миний мөнгөл цэцэрлэст хүрээтэнгэйн нөлбөмбөгийн их бүрэн талбай, тохижилтын ажил-Бишлэ Бридж ХХК. Гаралтүүлгийн ажлын суурийн ажилд бетоны маркийг нэмэгдүүлж цутгав.
7. Нийтийн талбайн тохижилт /Шарын гол сум-ын амил-Голдин Прогресс ХХК-Явган замын хавтан шаардлага хангахгүй байгааг солиулж зургийн дагуу хийлгэсэн.
8. Музей номын сангийн цогцолборын барилга-Бомж констракшн ХХК-Металл хийцийн гангийн марк зураг төсөлд С345 байсныг Q235В гангийн марктай багана угсарсан зөрчлийг илрүүлж ажлыг зогсоосон.
9. Сургуулийн барилгын өргөтгөл 320 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум, 9 дүгээр сургууль – Минк проперти ХХК. Сургуулийн суурь суух түвшин хүртэл ухахад асгаас хөрс болон ургамлын үндэс гарч ирсэн. 2022.08.29 нд Зохиогч, Гүйцэтгэгч, Захиалагчийн хяналт талбай дээр хуралдаж суурь суух түвшингээс доош 80-100 см ухах ургамлын үндэсийг авах нь мөн буцаан дүүргэлтийн хөрсийг шинжилгээнд хамруулж тохиромжтой материалаар дүүргэж 20-30 см тутамд үечлэн нягтруулах нь зөв гэж шийдвэрлэв.

1.3 ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ

1.3.1 ЦЭВЭР УС, ДУЛААН ХАНГАМЖ БОХИР УС ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ

Зорилго 1.3.1 Инженерийн шугам сүлжээ шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн зэсвэрлэх үйл ажиллагаанд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах.

1.3.1	Нийт 10 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг	17,8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 10 төсөл, арга хэмжээ /2022 онд санхүүжих дүн 8,1 тэрбум төгрөг/	2021-2022 онд үргэлжлэн хэрэгжих 2 төсөл хэмжээ -2022 онд шинээр хэрэгжих 8 төсөл хэмжээ	2021 оны жилийн эцсийн байдлаар инженерийн шугам сүлжээний 4,2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 2020-2021 онд шилжсэн 2 төсөл, арга хэмжээ, шинээр хэрэгжсэн-10 төсөл, арга хэмжээ, нийт 12 төсөл, арга хэмжээ, хамтарсан техник хяналтын 7 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатын	Инженерийн шугам сүлжээний 10 төсөл -Зураг төслийг судалж дүн шинжилгээ хийх. -Ажил эхлэх объект тус бүр дээр хувийн хэрэг нээж өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулан хөтлөх. -Үе шатны ажил бүрийг хэмжээн шалгаж хүлээн авах, хэрэглэгдсэн материал, хийц бүтээцийн лабораторийн	2022 оны жилийн эцсийн байдлаар инженерийн шугам сүлжээ (Цэвэр ус, дулаан хангамж, бохир ус татан зайлуулах)-ний 2021-2022 онд шилжсэн 2 төсөл арга хэмжээ, 2022 онд шинээр хэрэгжсэн 31 төсөл, арга хэмжээ, нийт 30,7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 33 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналт хэрэгжүүлж ажилласан.	100%
-------	--	---	--	--	---	--	------

баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах.			техникийн хяналт хэрэгжүүлэн ажигласан ба 41 зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг өгч, биелэлтийг 100%-с дээш хангуулан 72 лабораторийн сорил шинжилгээ, хийлгэн, ажлын явцыг 415 фото зургаар баримтжуулан, ил далд ажлын 246 актыг баталгаажуулан, гүйцэтгэлийн баримт бичгийн иж бүрдлийг хангуулан, биелэлтийг дүтнэн барилгын ажлын тоо хэмжээг тулган шалгаж 21 гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан. Байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн төсөл, арга хэмжээ-10 төсөл арга хэмжээ	шинжилгээний сорил авч актаар баталгаажуулах. -Дараагийн үе шатны ажлын зөвшөөрлийг олгох. -Гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн дагуу хянаж санхүүжүүлэх.	Техникийн хяналтаар: • Төсөл, арга хэмжээний тоо: 33 • Төсөвт өртөг: 30,7 тэрбум төг • Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 101 зөвлөмж, биелэлтийн хувь-95% • Баталгаажуулсан ил, далд ажлын актууд: 81 • Фото зургаар баримтжуулсан: 258 • Лабораторийн сорил шинжилгээ: 12 • Геодезийн хэмжилт: 458 • Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 35 удаа • Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн- 4,6 тэрбум төгрөг Төсвийн хэмжээт: • Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаснаар: 3,6 сая төгрөг • магадлашгүй ажлын зардлаас 5,1 сая төгрөг • Нийт 8,7 сая төгрөг Ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: • 25 төсөл, арга хэмжээ 2023 онд шилжин хэрэгжих: • 8 төсөл арга хэмжээ
2022-2023 онд шилжин хэрэгжих 8 төсөл, арга хэмжээ 1. ✓ Дулаан Дамжуулах сүлжээний ТК.27-ТК.39 хүдлийн хооронд дулааны магистрал шугамын их засвар – Одхон холдинг ХХК- Ажлын явц: 15% 2. ✓ Үерийн далангийн засвар, шинэчлэлт /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Баганадант ХХК- Ажлын явц 70% 3. ✓ Үерийн ус зайлуулах суваг (Дархан сум 15-р баг) Баганадант ХХК- Ажлын явц 20% 4. ✓ Цэвэр усны шугам сүлжээний шинэчлэлтийн ажил Өгөөмөрбаян булаг ХХК- Ажлын явц-5% 5. ✓ Хабитат, Мангирт чиглэлийн дулаан хангамжийн 2-р конгур Грийн хейд инженеринг ХХК- Ажлын явц-6% 6. ✓ Үерийн ус зайлуулах суваг /Дархан сум 15-р баг/ Тэсийн бүрд ХХК- Ажлын явц-36% 7. ✓ Дархан баг чиглэлийн дугавны шугам өрөтгөх ажил "Шарын гол сум" Цахир түмэн Алтай ХХК- Ажлын явц-20% 8. ✓ Цэвэрлэх байгууланж их засвар "Хонгор сум" Чанарын түншлэл ХХК- Ажлын явц-86%					

Шийдвэрлэсэн асуудал: 1. "Өгөөмөр банк булаг" ХХК-Тосгон чиглэлийн гадна дулааны шугам угсралтын ажил Зураг төсөлд төмөр замын доогуур нэвтлэх, өндөр хүчдэлийн тулгуурын хажуугаар гарахыг зургийн тодруулга хийх байсныг 2022 оны 5-р сарын 24-ны өдөр зургийн автор, гүйцэтгэгч нартай газар дээр нь хуралдаж дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн. • Депогийн 3ш салаа төмөр замыг сүлэх ажлыг УБТЗ-ын удирдлагуудтай зөвшилцөж шийдвэрлэсэн. • Өндөр хүчдэлийн тулгуурын аюулгүй бүсээс шугамыг зайлуулах трассын өөрчлөлтийн зураг хийж ажлыг гүйцэтгэсэн. • 480 хүүхдийн сургуулийн гадна дулааны шугамын зурагт өөрчлөлт оруулсан. 2. "Баганадонт"ХХК-Хонгор сумын үерийн далангийн засвар шинэчлэлтийн ажил • Авто замын нүхэн гарцтай уялдуулж трассын өөрчлөлт хийж гүйцэтгэлийн зургаар баталгаажуулсан. • Суваг дээгүүр гарах авто машины гарцын даацын бетоны доор тулц бетон хийлгэсэн. 1. "Баганадонт"ХХК Үерийн далан шинээр хийх ажил /15-р баг Багу-1/ • Зурагт заагдсан трассаар үерийн даланг хийхэд, иргэний өмчлөлийн газартай давхцаж байсан учир аймгийн ГХБХБГ-аар шийдвэрлүүлсэн. • Авто замын хажуу явган хүний замаас 5м зай барьж трассын өөрчлөлт хийсэн. 2. 480-н хүүхдийн сургуулийн гадна бохир, цэвэр усны шугам угсралтын ажил • Бохир усны өргөх станцын ус цуглуулах танкыг төслийн гүнд суулгаж чадаагүй тул гүйцэтгэгчийн хүсэлтийн дагуу зураг зохиогчтой зөвшилцөж төмөр торхонд Ф2000мм голчтой 5ш төмөр бетонон кольцоор бохир цуглуулах танк хийсэн. 3. "Цагаан зуу" ХХК Дулааны ТК80-ТК94 худгийн хооронд гадна дулааны шугамын их засвар ажил-Зураг төсөлд өндөр хүчдэлийн дэд өртөөний хяналтын бүсээр гарахыг зургийн тодруулга хийх, 2022 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр захиалагч, зургийн автор, гүйцэтгэгч, Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ нартай газар дээр нь хуралдаж дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн. • Дэд өртөөний аюултай бүсээс дулааны шугамыг зайлуулж трассын өөрчлөлт хийлгэсэн. • Зурагт тусгагдаагүй ТК84-р худгийг нэмэлтээр хийсэн.							
1.3.2 ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ -Зорилго 1.3.2 Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэгийн ажлыг шинээр угсрах, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах.							
1.3.2	Нийт 13 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах	15,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 12 төсөл /2022 онд санхүүжих дүн 6,1 тэрбум төгрөг/	-2021-2022 онд үргэлжлэн хэрэгжих 8 төсөл 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэх 5 төсөл	Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлгийн 2020-2021 онд шилжин хэрэгжиж буй 736,1 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1 төсөл, арга хэмжээ 2021 онд шинээр гэрээ байгуулсан 2,1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 13 төсөл арга хэмжээ болон хамтарсан техник хяналтын 7 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлж 22 зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг өгч, биелэлтийг 95%-иас дээш хангуулан 19 лабораторийн сорил шинжилгээг	Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлгийн 13 төсөл -Зураг төслийг судалж дүн шинжилгээ хийх. -Ажил эхлэх объект тус бүр дээр хувийн хэрэг нээж өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулан хөглөх. -Үе шатны ажил бүрийг хэмжээн шалгаж хүлээх авах, хэрэглэгдсэн материал, хийц бүтээцийн лабораторийн шинжилгээний сорил авч актаар баталгаажуулах. - Дараагийн үе шатны ажлын зөвшөөрлийг олгох. -Гүйцэтгэлийг батлагдсан	Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлгийн 2021-2022 онд шилжсэн 2,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 8 төсөл, арга хэмжээ, 2022 онд шинээр гэрээ байгуулсан 14,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 17 төсөл, арга хэмжээ буюу нийт 17,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 25 төсөл арга хэмжээ, хамтарсан техник хяналтын 12 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлж ажилласан байна Техникийн хяналтаар: • Төсөл, арга хэмжээний тоо: 25 • Төсөвт өртөг: 17,4 тэрбум төг • Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 148 зөвлөмж, биелэлтийн хувь-97% • Баталгаажуулсан ил, далд ажлын актууд: 102	100%

90%

10

оруулах		итгэмжилэгдсэн лабораториор шинжилүүлсэн. Ажлын явцыг 368 ш фото зургаар баримтжуулан, үе шатны ажлуудад хэмжилт шалгалт хийж 108 ш актыг баталгаажуулсан. Гүйцэтгэлийн баримт бичгийн иж бүрдлийг хангуулан, биелэлтийг дүгнэн барилгын ажлын тоо хэмжээг тулган шалгаж 22 гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан.	төсвийн дагуу хянаж санхүүжүүлэх.	• Фото зургаар баримтжуулсан: 98 • Лабораторийн сорил шинжилгээ: 36 • Геодезийн хэмжилт: 201 • Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 24 удаа • Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн- 3,1 тэрбум төгрөг Төсвийн хэмжээт: • Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаснаар: 9,8 сая төгрөг • магадлашгүй ажлын зардлаас 4,0 сая төгрөг • Нийт 13,8 сая төгрөг Ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: • 17 төсөл, арга хэмжээ 2023 онд шилжин гэрэгжих: • 8 төсөл арга хэмжээ
2022-2023 онд шилжин гэрэгжих 8 төсөл арга хэмжээ байна. Үүнд: 1. Ингүүмэл эрчим ХХК-Гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Дархан сум, 9, 10, 11, 12-р баг/ Ажлын явц-61% 2. Лэд сити ХХК-Хотын гэрэлтүүлэг Ажлын явц-29% 3. Ачлалт шарын гол-Өндрийн гэрэлтүүлэг /3 ширхэг/ 4. Баян их үйлс ХХК-Хотын гэрэлтүүлэг –Ажлын явц-17% 5. Лэд сити ХХК-Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтийн ажил багц-2 гадна гэрэлтүүлгийн ажил-Ажлын явц-91% 6. Б-Софт ХХК-Хотын гэрэлтүүлэг Дархан-Уул, Дархан сум 13, 15-р баг багц-1 хэсэг-1,2,3-Ажлын явц-14,9% 7. Алтайн байгууламж ХХК-Хотын гэрэлтүүлэг Дархан-Уул, Дархан сум 6, 15-р баг багц-2 хэсэг-1-4 Ажлын явц 40% 8. Лэд сити ХХК-Хотын гэрэлтүүлэг /Дархан сум 5,6,7,8-р баг Ажлын явц 5%				
ШИЙДВЭРЛЭСЭН АСУУДАЛ: 1. Төв зам дагуух байруудын дээврийн гэрэлтүүлэг (1-12, 16-р байр)-Лэд сити ХХК-Фасадны гэрэлтүүлгийн тоолуурын холболтын цэг, тоолуур холбох асуудлаар Шарын голын Түгээх сүлжээний хэлтэстэй зөвлөлдөж угсралтыг шийдвэрлэсэн. 2. Ингүүмэл эрчим ХХК Гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /дархан сум, 9, 10, 11, 12-р баг/-д ажлыг эрчимжүүлэх, ажлын график болон гэрээ сунгах бараа материалын татан авалтын талаар мэдээлэл баримттай ирүүлэх чиглэлээр албан тоот 2 удаа хүргүүлсэн. 3. Лэд сити ХХК Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гэрэлтүүлгийн ажил /Дархан сум/ тэжээл авах цэгийн байршлын асуудлаар зургийн автор болон ашиглагч байгуулага, гүйцэтгэгч байгуулагатай харилцан зөвшилцөж асуудлыг шийдвэрлэсэн. Мөн гэрэлтүүлгийн трассаас хазайсан гэрэлтүүлгийг зөсөж нэг трасст оруулсан. 4. Хөнгөр салхины авто зам дагуу 0,4, 6 «В»-ын агаарын шугам 12 цэгт зөрлөгт агаарын шугамын оврын хэмжээ ямар түвшинд байгаа талаар ДСЦТС ХК-ийн инженер, зургийн автор, гүйцэтгэгчийн төлөөлөл нартай газар дээр нь ажиллаж бүх цэгт хэмжилт хийж одоо байгаа хэмжээг тодорхойлсон ажиллав. 3. Хотын гэрэлтүүлэг Трасст орсон гэрэлтүүлэгийн газар чөлөөлөлтийн асуудлыг аймгийн ГХБХБГ-тай хамтран газар чөлөөлөх асуудлыг шийдвэрлэсэн. 6. Миний монголын "Хөлбөмбөгийн талбайн гэрэлтүүлэгийн цамхаг"-ийн тулгуур хийцэд нэмэлт хүчлэгэл хийлгэсэн. 7. 25 дугаар хорооллын "Хатуу хүчилтэй авто замын дагуух гэрэлтүүлэг"-ийн замын трасст орсон гэрэлтүүлгийн кабелийг зурагт өөрчлөлт оруулж шилжүүлсэн.				

1.3.3 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН 3244/3245 төсөл							Зорилго 1.3.3 Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН 3244/3245 төслийн ажилд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлэх
1.3.3	МОН 3244/3245 төслийн ажилд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлэх	АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл	2017-2023 онд үргэлжлэн хэрэгжинэ	Төслийн хүрээнд Пфайфер-ЭМИТ түншлэлийн барилга угсралтын ажилд 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 76 удаагийн хамтарсан техник хяналт, 174 удаагийн бие даасан техникийн хяналт гүйцэтгэж барилгын ажлын явцад батлагдсан график төлөвлөгөөний дагуу зураг төсөл, норм дүрэм, стандартын шаардлагыг хэрэгжүүлэн хэмжилт шалгалтыг хийж, зөвлөмж үүрэг даалгавар өгч гүйцэтгэлийг хангуулах арга хэмжээг авч ажиллалаа.	Төслийн үр дүнд орчин үеийн Үйлдвэрлэлийн бүтээмж өндөртэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй цэвэрлэх процесс болох биофильмт технологийг (идэвхжүүлсэн лаг) ашиглах шинэ цэвэрлэх байгууламж ашиглалтад орох бөгөөд нийт барилга байгууламж болон тоног төхөөрөмжийг шинээр барьж суурилуулж тоноглоно. Дээрх ажлын гүйцэтгэлд техникийн шаталсан хяналт тавина.	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй "Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН-3244/3245 төсөл"-ийн гүйцэтгэгч Пфайфер Эмит түншлэл компанийн тогтой компани ХБНГ-Герман улсанд дамлуурал зарлаж төсөл гүйцэтгэх чадамжгүй болж 2021.11.15 өдөр барилга угсралтын ажил бүрэн зогсож гэрээ цуцлагдсан. Дахин тендер зарлагдаж Байгууламж ХХК шалгарч 2022 оны 10-р сараас барилга угсралтын ажлыг эхлүүлээд байна. 2023.03.31 өдөр хургал ажлын гэрээ сунгагдсан. Нийт гүйцэтгэл 87.3%-тай хэрэгжиж байгаа ба газрын ИТА-нууд захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж сар бүр тайлан мэдээг нь Дархан төслийн удирдах нэгжид хүргүүлж байна.	100%
1.4 АВТО ЗАМ, ГАРЦ ЗОГСООЛ-Зорилго 1.4 Авто зам, зогсоол шинээр барих, нэвтрэх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах							
1.4.1	Нийт 24 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын	102.4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 24 төсөл арга хэмжээ /2022 онд санхүүжих дүн 71.2 тэрбум төгрөг/	2021-2022 онд үргэлжлэн хэрэгжих 3 төсөл арга хэмжээ 2022 онд шинээр хэрэгжих 20 төсөл арга хэмжээ	2021 оны жилийн эцсийн байдлаар авто зам, замын байгууламжийн 44,8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 39 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан ба 129 удаа зөвлөмж, үүрэг даалгаварыг өгсөн ба биелэлтийг 98%-иас дээш хангуулан 1346 цэгт түвшин шалгаж 483 цэгт нягт шалгаж, төсөл арга хэмжээний ажлын явцыг 3246 ш фото зургаар баримтжуулсан ба	Авто зам, замын байгууламжийн 24 төсөл -Зураг төслийг судалж дүн шинжилгээ хийх. -Ажил зохих объектууд тус бүр дээр хувийн хэрэг нээж өдөр тутмын мэдээллээр байжуулан хөглөх. -Үе шатны ажил бүрийг хэмжин шалгаж хүлээж авах, хэрэглэгдсэн материал, хийц бүтээцийн лабораторийн шинжилгээний сорил авч актаар баталгаажуулах. - Дараагийн үе шатны ажлын зөвшөөрлийг олгох.	Авто зам, замын байгууламжийн 2021-2022 онд шалгын хэрэгжсэн 32,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 төсөл, арга хэмжээ, 2022 онд шинээр хэрэгжсэн 44,7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 48 төсөл, арга хэмжээ нийт 76,7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 55 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан.	100%
Техникийн хяналтаар:							
- Төсөл, арга хэмжээний тоо: 55 - Төсөвт өртөг: 76,7 тэрбум төг - Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 220 зөвлөмж, биелэлтийн хувь-96% - Баталгаажуулсан дэлд ажлын актууд: 1432 - Фото зургаар баримтжуулсан: 10050							

ашиглалтад оруулах		ашиглаж буй материалын дээжээс 16 кор авч итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжлүүлж баталгаажуулсан. Үе шатны ажил эхлүүлэх 948ш рекуст баталгаажуулж, далд ажлын 308ш актыг баталгаажуулсан. 39 объектийн гүйцэтгэлийн баримт бичгийн иж бүрдлийг хангуулан, биелэлтийг дүтнэн замын ажлын тоо хэмжээг тулган шалгаж 18,5 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан. Байнгын ашиглалтад оруулсан 31 төсөл арга хэмжээ	-Гүйцэтгэлийг баталдсан төсвийн дагуу хянаж санхүүжүүлэх.	- Лабораторийн сорил шинжилгээ: 38 - Нягт шалгалт: 2229 цэг - Геодезийн хэмжилт-10404 цэг - Рекуст /Үе шатны ажил эхлүүлэх/: 2900 удаа - Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 99 удаа - Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн- 43,4 тэрбум төгрөг Төсвийн хэмнэлт: - Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаснаар: 111,6 сая төгрөг - магадлашгүй ажлын зардлаас 126,9 сая төгрөг - Нийт 238,6 сая төгрөг Байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: 43 төсөл, арга хэмжээ 2023 онд шилжин хэрэгжих: 12 төсөл арга хэмжээ
2022-2023 онд шилжин хэрэгжих-12 төсөл, арга хэмжээ Үүнд: ✓ Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ПК22+890-ПК31+578 хэсгийн ажил-33Б ХХК Ажлын явц-57% ✓ Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын I, II, III р хэсгийн ажил 13,8 км-Өсөх урам ХХК-Ажлын явц-65% ✓ Дархан АЗЗА ТӨХК-Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын ажил 2-р үе шатны ажил /Дархан сум 6, 7-р баг/-Ажлын явц-75% ✓ Биг рентаг ХХК-Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарцын 2-дахь үе шатны ажил Ажлын явц-35% ✓ Жавхлан харгуй ХХК-Сумын төвийн доторх авто замын их засварын ажил. Ажлын явц-5% - Шилдэг зам ХХК-Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэлт засварын ажил (багц 2 хүнсний үйлдвэрийн урдх авто зам) Ажлын явц-18% ✓ "И ЭС БИ АЙ"Гоё сургууль засварын ажил /Дархан сум, 1-р сургууль/-Ажлын явц-80% ✓ Түвшин гэгээ ХХК-Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан уул аймаг, Дархан сум/-Ажлын явц-6,4% ✓ Гоц тех инженеринг ХХК-Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт багц-3 (Дархан сум 14-р баг) Ажлын явц-90% ✓ Эзбо пропертийз ХХК-Дархан 60 цогцолборын явган замын тохижилтын ажил /2-р үе шат/ Ажлын явц-45% - Би ти өү ХХК-Дугуй болон явган замын ажил /Дархан сум 9, 10, 11, 12-р баг/-Ажлын явц-5% - Өнөр зам ХХК-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн гадна авто зам /Дархан-Уул аймаг Дархан сум 12-р баг/-Ажлын явц-5%				

Шийдвэрлэсэн асуудал:

1/ Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлын 2-р хэсгийн ажил-Анакдын зам ХХК.

Авто замын трассд огтлолцсон өндөр хүчдэлийн өндөрлөх, замын километрийн тэмдэгийн шонгийн эхлэл, трассын дагуу 2 өндөр далантай хэсэгт туузан хашлага тавих, зургийн өөрчлөлтөөр трассын төгсгөлийн цэгийг тодорхойлох тус тус ажлыг зураг зохиогч, захиалагч, захиалагчийн хяналтын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан.

2/ Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэл, 1.4км /Дархан-Уул, Шарын гол сум/- Өсөн-Урам ХХК-Гарцуудын тэнхлэг зөрөх, шинээр өргөн хийгдэх гарцыг хуучин замтай хэрхэн холбох асуудлаар холбогдох байгууллагуудтай газар дээр нь хуралдаж шийдвэрлэсэн. ПК0+300 дээр хоолойн тэнхлэгийг орчинтой нь зохицуулж трассын өөрчлөлт хийсэн.

3/ Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлын 2-р үе шатны ажил /Дархан-Уул, Шарын гол сум/-Өсөн урам ХХК

Зулзага орчмын 3.5 км авто замын трасс дээр зургийн автортой хамтарсан хэмжилт хийж зурагт өөрчлөлт оруулсан. Замын трасстай огтлолцож байгаа ЦДАШ, ЦДШ-ыг холбогдох байгууллагуудтай хуралдаж танилцуулан ажлын тоо хэмжээ, зардлыг хянан шийдсэн.

2-р хэсгийн ухмалын ёроолын хөрс нь далангийн дээд үеийн материалд тохирохгүй байсан тул түвшинг 20 см зузаантай 7м өргөнөөр далангийн дээд үеийн материалаар дүүргэлт хийсэн.

4/ Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/- ОДНД ХХК

1-р хэсэгт хөрс солих ажлыг магадлангүй ажлаар хийж гүйцэтгэх. 2-р хэсгийн үерийн усны шүүрт худгийг ИШС байгууллагаас өгсөн шаардлагын дагуу хийхгүй төсвөөс хасаж тооцох. 2-р хэсэгт зураг төсөөт тусгагдаагүй 2 хэсэгт явган зам, хашаа шилжүүлэх ажлыг магадлангүй ажлын зардлаар хийж гүйцэтгэхээр шийдвэрлэсэн.

5/ Сумын төвийн 8 дугаар багийн 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/- Биг рента ХХК

Бохирын нэвтрэх суваг, дулааны шугамын өөрчлөлт, тулц ханын хийцийн өөрчлөлтийн асуудал, тулц ханын суурийн хийцийн асуудал, Ф500 төмөр хоолойн асуудал, ус сүлгийн бохирын худаг шилжүүлэх ажлаар шийдвэрлэсэн.

6/ Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13,1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Түвшин гэгээ ХХК- Хонгор болон Салхит баг хүртэлх авто замын ТЗ-ын цахилгааны шугам өндөрлөх ажил, 2х2х2 дөрвөлжин хоолойн хэсгүүдэд туузан хашлага суулгах, мөн гүн жалгатай хэсэгт далангийн бэлчлээний асуудал, ус гаргах шүүрт худагны өөрчлөлт, карьерийн асуудал шийдвэрлэсэн.

7/ Аймгийн төвийн доторх авто замын шинэчлэл, засвар, 18 км /Дархан-Уул, Дархан сум/-Багц1 - Шилдэг зам ХХК- Геронтлогийн төвийн урд зогсоолыг төлөвлөлтөөс гаргах, цэвэр усны шугамын ажлын өөрчлөлт, 31-р цэцэрлэгийн зогсоолын асуудал, үерийн усны шугамын өөрчлөлт, гарц орны асуудалыг шийдвэрлэсэн.

8/ Анагаахын уулзвараас ШУТИС чиглэлийн авто зам, явган зам, гэрэлтүүлгийн ажил -Цахимбар инженеринг ХХК Явган замын өөрчлөлт, дулааны шугам шилжүүлэх ажил, үерийн усны далангийн хүчинтгэх асуудал, үйлдвэрийн бүсрүү нэвтрэх 2 урсгал болгох асуудал, Үйлчилгээний төвөөс ирэх үеийн зургийн алдааг засварлах ажлуудыг шийдвэрлэсэн.

9/ Гоё сүргүүл, засварын ажил / Дархан сум, 1-р сүргүүл/“И ЭС БИ АЙ” ХХК- Гадна зогсоолын өөрчлөлт, ногоон байгууламжийн хашаа, тоглоомын зохион байгуулалт болон задгай театрыг төсвөөс хасаж оронд нь ногоон байгууламжийн хашаа болон сүргүүлийн үүдний хэсэгт гадна металл фасад хийхээр болсон.

10/ Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн техникийн багц-3 /Дархан сум 14-р баг/-Гоц тех инженеринг ХХК Зураг төсөл нь алдаатай байсан тул захиалагчид хандан өөрчлөлтийн зураг гаргуулсан, явган зам болон дотор байгууламжтай уялдуулж 5 гарц үлдээж 2023 онд хийхээр болсон.

11/ Хатуу хучилттай авто замын ажил /25-р хороолол 2 үе шатны ажил/-Цахимбар инженеринг ХХК Айлуудын орц гарц, төв 4 замын уулзварын өөрчлөлт, автобусны буудлын өөрчлөлтийн зураг төслийг гаргуулсан, нэмэлтээр 100 м авто замын сунгалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн.

12/ Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/-Жавхлан хэргүй ХХК-Зургийн алдаа гарсан тул талбай дээр нь холбогдох байгууллагууд техникийн зөвлөгөөн хийж зурагт өөрчлөлт оруулсан.

13/ Шарын гол сум, Найрамдал талбайн тохижилтын ажил-Гэгдэн прогресс ХХК- Зураг төсөөт тусгагдаагүй цэцгийн мандалын дээд талыг гүйцэтгэгчтэй ярилцаж өнгө дагуу ланта наахаар шийдвэрлэсэн.

14/ Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/-Дархан АЗЗА ТӨХК -1-р хэсэгт газар чөлөөлөлтийн асуудал, мөн тус хэсэгт замын трасс өөрчлөх, явган замыг гэрэлтүүлгийн ажилтай уялдуулах, 2-р хэсгийн газар чөлөөлөлтийн асуудлыг шийдвэрлэсэн.

"Барилга байгууллам шинээр барих, өргөтгөх шинэчлэлт засварлах төсөвт арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт" хэрэгжүүлж барилгын ажлын тоо хэмжээ, төсөл гүйцэтгэлийн төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь түлгэн дэлгэж хяналт баталгаажуулах зорилтын хүрээнд						
1.5.1	Барилга угсралт, авто зам, замын байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний 90 төсөл, арган хэмжээнд төсвийн хяналт хийж баталгаажуул ах.	204,8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 90 төсөл арга хэмжээ /2022 онд санхүүжих дүн 115,8 тэрбум төгрөг/	2022 онд санхүүжих 204,8 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 90 төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн төсөвт хяналт хийж баталгаажуулах.	2020-2021 онд шилжин хэрэгжсэн 12 төсөл, арга хэмжээ, 2021 онд шинээр хэрэгжүүлсэн 112 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлж ажилласан ба барилгын ажлын үе шатны хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж 32,0 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан. Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг ханган магадлашгүй ажил болон бусад хийгдээгүй ажлын зардлаас 163,6 сая төгрөгийг хэмнэлт үүсгэж ажилласан.	Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангана.	2021-2022 онд шилжин хэрэгжээж буй 52,8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 25 төсөл, арга хэмжээ Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах Мон 3244/3245 төсөл арга хэмжээ, 2022 онд шинээр тэрээ байгуулан хэрэгжээж байгаа 130,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 178 төсөл, арга хэмжээ буюу нийт 183,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 204 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан ба 307,8 сая төгрөгийн төсвийн хэмнэлт үүсгэсэн байна.
Төсвийн хэмнэлт: - Инженерийн оновчтой шийдэл гаргаснаар 141,2 сая төгрөг - Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаснаар магадлашгүй ажлын зардлаас 166,6 сая төгрөг Нийт 307,8 сая төгрөг						100%
СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО 2- Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.						
2.1 Хүний нөөцийн үндслагын мөнгөйлгөөр хангах, газрын сурталтын төлөвлөгөөний дагуу сурталт зохион байгуулж ажилчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлж						
2.1.1	Хүний нөөцийн удирдлагын мөнгөйлгөөр хангах.		Хамт олны багаар ажиллах болон мэргэжлийн үр чадварыг дээшлүүлэх.	Байгууллагын ИТА албан хаагчдыг ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажлын байр, тоног төхөөрөмж, бичиг хэрэг, автомашин, багаж хэрэгсэл, хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хоол унааны мөнгө, сар бүр үр чадварын нэмэгдэл зэргийг олгож ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж ажиллалаа. 2021 оны батлагдсан бүтэц орон	Хамт олныг удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах, өөрчлөлтийг хүлээж авах, оновчтой шийдвэр гаргах, мэргэжлийн үр чадвартай инженер техникийн ажилтан, албан хаагчид бүхий хамт олныг бүрдүүлсэн байна.	Байгууллагын ИТА албан хаагчдыг ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажлын байр, тоног төхөөрөмж, бичиг хэрэг, автомашин, багаж хэрэгсэл, хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хоол унааны мөнгө, сар бүр үр чадварын нэмэгдэл, үр дүнгийн урамшуулал зэргийг олгож ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж ажиллалаа. 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар батлагдсан бүтэц орон тооны хязгаарт багтаан үндсэн 8, гэрээгээр 4 ажилтан ажилд авч нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явууллаа. Бүтээн байгуулалтын ажилд багаар ажиллах, өөрчлөлтийг хүлээж авах, оновчтой

			тооны хязгаарт багтаан үндсэн 8 гэрээгээр 4 инженер ажилд аван нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явууллаа. Ажилчидтай 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн байгуулсан ба ажлын үр дүнг сар бүрийн тайлангийн биелэлт, ажлын гүйцэтгэлийг харгалзан үзэж үр чадварын нэмэгдэлд 12 сая төгрөг, хоол унааны хөнгөлөлтөд 5,9 сая төгрөгийн нэмэгдлийг олгосон	шийдвэр гаргах мэргэжлийн үр чадвартай зөвлөх, мэргэшсэн болон мэргэжлийн туршлагатай инженерүүдийг томилон ажиллуулж байна. Байгууллагын өс зүйн дүрмийг мөрдүүлэн ажиллаж байгаа ба ажилтан бүртэй хөдөлмөрийн гэрээг 2022 онд шинэчлэн байгуулсан. Ажлын үр дүн, сар бүрийн тайлангийн биелэлт, гүйцэтгэлийг харгалзан үзэж үр чадварын нэмэгдэлд 19,7 сая төгрөг, үр дүнгийн урамшуулалд 11,3 сая төгрөг, хоол унааны хөнгөлөлтөд 0,8 сая төгрөгийн нэмэгдлийг олгосон байна. Ажилтан албан хаагчдын мэргэжлийн зэргийн хувьд: Зөвлөх инженер-1 хүн Мэргэшсэн инженер-1 хүн Мэргэшсэн нягтлан бодогч-1 хүн Магистр зэрэгтэй-2 ажилтан Бакалавр зэрэгтэй-9 ажилтан байна.	
2.1.2	Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж төлөвлөгөө боловсруулан, төлөвлөгөөний дагуу сургалтанд хамруулах, сургалт зохион байгуулах.	Сургалтын зардал	2021 оны байгууллагын батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Барилгын инженер Б.Анхбаяр нь Барилгын хөгжлийн төвөөс зохион байгуулж буй "Мэргэшсэн инженер" ийн 10 кредит багц цагийн сургалтад 14 хоног цахимаар хамрагдсан. Сантехникийн инженер Б.Гантуяа нь 2020 онд "Мэргэшсэн инженер"-ийн багц цагийн сургалтад 100% хамрагдсан. Бичиг хэргийн ажилтан А.Нарангарав нь Архивын ерөнхий газраас зохион байгуулсан "Архив-албан хэрэг хөтлөлт"-ийн сургалтад цахимаар Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу инженер техникийн ажилтан, албан хаагчдыг мэргэжлийн сургалтанд хамруулсан байна.	2022 оны байгууллагын батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ИТА, албан хаагчид нь мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэн суралцаж байгаа ба барилгын инженер Т.Эрдэнэбаатар нь Барилгын хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан "Мэргэшсэн инженерийн зэрэг горилх" 10 багц цагийн сургалт, Авто замын инженер Д.Аюурзана нь "Авто замчдын холбоо"-ноос зохион байгуулсан "Хяналтын инженер" ийн сургалтад хамрагдаж сертификатаа авсан, Цахилгааны инженер Х.Идэр нь "Зөвлөх инженер"-ийн шалгалт өгч эрхээ авч Монгол улсын зөвлөх инженер болсон. Авто замын инженер Д.Эрдэнэ нь "Автохад программтай ажиллах" талаарх сургалтад хамрагдсан. Мөн байгууллагын дотоод сургалтуудыг 12 удаа ИТА, албан хаагчид нь эзэлж зохион байгуулж мэдлэг, туршлагаа бусдадаа хуваалцлаа. Үүнд:	100%

80.

			хамрагдсан. Авто замын инженер Д.Аюурзана нь Үндэсний Дата төвөөс зохион байгуулсан Вэб админ, вэб хуудас хөгжүүлэх сургалтад хамрагдсан. Мөн авто замын хяналтын инженерийн сургалтад хамрагдсан. Мөн ИТА, албан хаагчид нь ерөнхий инженерийн удирдлагаар "Нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль", Авилгын тухай хуулийн талаар танилцуулга болон "Барилгын зураг төсөл, угсралт, материал, технологи"-ийн шинэ мэдээллүүдээр хийсэн сургалтад хамрагдаж мэдлэг, нэргэжил ур чадвараа дээшлүүлсэн.	• Төсөв хэрхэн хянах вэ? • Захиалагчийн техникийн хяналтын үүрэг роль • Фиджийн гэрээний тухай ойлголт • Байгууллагын дотоод журм • "Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах, дахин төлөвлөн барилгажуулах болон ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга байгууламжийг дахин төлөвлөн барилгажуулах • Барилгын зураг төсөл, угсралт, материал технологийн талварх сургалт • Багаж тоног төхөөрөмжүүдтэй хэрхэн ажиллах тухай практик сургалт • Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан "Хүүхэд хүмүүжүүлэх, хамгаалах, тэдний эрх, үүргийн тухай" сургалт, зөвлөмжүүд • Авилга, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай сургалт • Барилгын норм дүрэм, шинэ техник технологийн тухай ИТА хоорондоо туршлага, мэдлэг солицох гах мэт. Мөн Авилгатай тэмцэх газраас Дархан-Уул аймагт 2022 онд зохион байгуулсан "Авилгын нийгмийн хор аюулыг танин мэдэх ба авилгыг үл тэвчих ёс суртахуун төлөвшилийн тагаар сургалт", Аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулсан "Байгууллага аж ахуйн нэгжийн дэргэдэх эцэг эхийн зөвлөгөөн", "Хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгчдийн 3 хэсэгт чуулган", Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас зохион байгуулсан "Барилга угсралтын ажилд гарч байгаа алдаа дутагдал, барилгын зураг төсөлд гарч буй алдаа дутагдал хөдөлмөрийн аюулгүй байдал зрүүл ахуй удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр" сургалт, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас зохион байгуулсан "Эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллогод хэрхэн
--	--	--	---	---

					хамрагдах" талаарх сургалт зөвлөмжид байгууллагын удирдлагууд, ИТА, албан хаагчид хамрагдаж мэдлэг, мэргэшлээ дээшлүүлнэ. 2022 оны 04 дүгээр сарын 16-нд зохион байгуулагдсан Дархан-Уул аймгийн "Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн-2022"-т байгууллагын удирдлага, ИТА нар оролцож салбарын бодлого, хөгжлийн чиг хандлага, хөрөнгө оруулалт, хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр зэрэг өргөн сэдвийн хүрээнд зөвлөлдлөө.		
2.2 Мэдээ тайлан гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр таних.							
2.2.1	Мэдээ тайлан гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх	Төсөв шаардагдахгүй	Барилга угсралтын явцын мэдээ тайланг тогтмол гаргаж газрын удирдлага болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх. Мөн төсөл арга хэмжээ бүрээр мэдээллийн сан бүрдүүлэх.	2021 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 124 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналт хэрэгжүүлэн ажилласан ба аймгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын хуралд долоо хоног бүрийн мягмар гаригт буюу нийт 34 удаа оролцон барилгын ажлын явцын талаар мэдээ тайланг хэлэлцэж холбогдох шийдвэрүүдийг гаргуулж байв. Байгууллагын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулсан ба худалдан авах ажлын төлөвлөгөө, тайланг ОНӨГ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн. Мөн 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан, 2021 оны гүйцэтгэлийн	Барилга угсралтын явцын мэдээ тайланг тогтмол гаргаж газрын удирдлага болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүлнэ. Төсөл арга хэмжээ бүрээр мэдээллийн санг бүрдүүлж, өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулж хувийн хэрэг үүсгэсэн байна.	Барилга угсралтын ажлын явцын мэдээ, тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ, Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлнэ. УТХО-аар хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээний мэдээллийг 2022 оноос Сангийн яамны цахим эрб хуудас pimis.publicinvestment.gov.mn-д ИТА нар оруулан баталгаажуулан ажиллалаа. Мөн 2022 онд хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээ бүрээр объектын тайланг хагас болон бүтэн жилээр хийж газрын мэдээллийн сан бүрдүүлсэн ба тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-т хүргүүлнэ. Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй "Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах Мон-3244/3245 төсөл"-ийн ажил нь 2022 оны 10-р сараас барилга угсралтын ажил эхэлсэнтэй холбоотойгоор газрын ИТА-нууд захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллах сар бүр тайлан мэдээг нь Дархан төслийн удирдах нэгжид хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллалаа. Байгууллагын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулсан ба худалдан авах ажлын төлөвлөгөө, тайланг аймгийн ОНӨГ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн. Мөн 2021 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан, 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, 2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн	100%

				төлөөлөгчөөг батлуулан аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т хүргүүлсэн. 2020 оны байгууллагын жилийн эцсийн тайланг аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчид болон аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 2021 оны 02 дугаар сард танилцуулсан. Санхүүгийн ил тод байдлын мэдээг shilendans.gov.mn сайтад сар бүр гаргаж олон нийтэд мэдээлсэн. Мөн 2020 санхүүгийн тайланг гарган ЦЭСБ аудитгаар баталгаажуулан холбогдох байгууллагуудад хугацаанд нь хүргүүлсэн. Барилга угсралт, засвар шинэчлэлт өргөтгөлийн 124 төсөл, арга хэмжээ бүрээр объектын тайлан гаргаж газрын мэдээллийн санг бүрдүүлж ажилласан ба тайланг хэсэг болон бүтэн жилээр гарган аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-т хүргүүлэн ажилласан.		тайланг батлуулан аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т хүргүүлсэн. 2021 оны байгууллагын жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчид 2022 оны 05 дугаар сард, эхний 8-р сарын үйл ажиллагааны тайланг 2022 оны 09 дүгээр сард аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд танилцууллаа. Санхүүгийн ил тод байдлын мэдээг shilendans.gov.mn сайтад сар бүр хугацаанд нь гаргаж олон нийтэд мэдээлсэн. Мөн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг гарган ЦЭСБ аудитгаар баталгаажуулан холбогдох байгууллагуудад хугацаанд нь хүргүүлсэн. 2022 оны улирлын болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Дундманхайдай аудит ХХК хяналт тавин ажиллаж байна. Аймгийн Засаг даргын захирамжийн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, иргэдийн индэрийн мэдээ, тайлан, өргөдөл, гомдлын мэдээ, тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 8-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "Эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогод хамрагдаж мэдээ тайланг цаасаар аймгийн ОНӨГ, цахимаар Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын хороонд хүргүүлэн ажиллалаа. Байгууллагын дотоод орчинд Able цахим программыг ашиглан ирсэн, явсан бичиг, тушаал шийдвэрийг охайнердан оруулж цахим мэдээллийн сан үүсгэн ажилласан. Байгууллагын архивт 550ХН хадгалагдаж байгаа ба мэдээг аймгийн Архивын тасагт хүргүүлсэн.	
2.2.2	Холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангах	Төсөв шаардагдахгүй.	Аймаг орон нутгийн удирдлага болон холбогдох байгууллагуудыг барилга	Дархан-Уул аймгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын мэдээллийг Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-т долоо хоног бүр буюу	Аймаг орон нутгийн удирдлага болон холбогдох байгууллагуудыг барилга угсралтын төсөл хөтөлбөр, арга	Дархан-Уул аймагт улсын болон орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөрөнгийн сан, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, авто зам, замын байгууламж, ИШС-ний 204 төсөл арга хэмжээний ажлын явцын мэдээ, мэдээлэл,	100%

98

			угсралтын төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний явцын тухай мэдээллээр хангаж ажиллах.	2021 онд 34 удаа тайлагнасан.	хэмжээний явцын тухай мэдээллээр хангаж ажилласан байна.	шийдвэрлэх асуудлуудыг аймгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын хурлаар буюу аймгий 3ДТГ-ын ХБТХОХ-т долоо хоног бүрийн мягмар гаригт буюу 36 удаа мэдээ тайланг хэлэлцэж хурлын тэмдэглэлээр баталгаажуулан зохих шийдвэрүүдийг гаргуулж ажилласан. УИХ-ын гишүүн Г.Дамдинням, УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр, УИХ-ын гишүүн Б.Жавхлан, Барилгын хөгжлийн төвийн удирдлагууд, ИТА, аймаг сумдын Дарга, мэргэжилтэн, удирдлагууд нь Дархан-Уул аймагт хэрэгжж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн ажлын явцтай танилцах тухай бүрт нь газрын удирдлага, инженерүүд нь ажлын явц, мэдээг талбай дээр нь танилцуулж удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажилласан.
--	--	--	---	-------------------------------	--	---

2.3 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах. Мэдээллийн мт тод байдал

2.3.1	Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах.	Үйл ажиллагааны зардлаас санхүүжүүл нэ.	Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах: "Дархан-Хот байгуулалт барилга захиалагчийн газар" цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд барилгын ажлын явцын талаар мэдээ мэдээлэл тавих.	Аймгийн Мэдээлэл технологийн албатай хамтран ажиллаж улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн, хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлийн талаар фото болон дүрс мэдээ, сурвалжилга, шууд дамжуулалт нийт 45-ыг бэлтгэн цахим сүлжээнд нийтэлсэн. da.bariga.gov.mn вэб хуудас, Дархан хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар цахим хуудсаар дамжуулан барилга угсралтын мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргүүлэн ажиллалаа. Байгууллагын фэйсбүүк хуудаст байршуулсан барилга угсралтын төсөл, арга хэмжээний мэдээ,	Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулсан байна. Аймгийн Мэдээлэл технологийн албатай хамтран ажиллах.	Байгууллагын "Дархан хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар" цахим хуудсаар дамжуулан Дархан-Уул аймагт 2022 онд улсын болон орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сан, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжж байгаа барилга угсралт, авто зам, замын байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, гэрэлтүүлгийн 204 төслийн ажлын явцын мэдээ, мэдээллийг 453 удаа олон нийтэд мэдээлсэн ба байгууллагын цахим хуудаст байршуулсан барилга угсралтын төсөл, арга хэмжээний мэдээ, мэдээлэл нь 119730 хүнд хүрсэн үзүүлэлттэй байна. Тус хуудас нь 1100 хүнд таалагдаж 1250 хүн дагасан үзүүлэлттэй байна. Нас хүйсээр нь авч үзвэл: Эрэгтэй 42.3%, Эмэгтэй 57.7%, 25-34 насныхан 30%, 35-44 насныхан 35%, 45-54 насныхан 10% ийг, 55 аас дээш насныхан 25% ийг эзэлж байна. Байгууллагын da.bariga.gov.mn вэб сайтыг 2021 оноос хойш ажиллуулж байгаа ба алсын хараа, эрхэм, зорилго, үндсэн үйл ажиллагаа, барилга угсралтын ажлын явцын мэдээ, мэдээлэл, хэлбэгдох хууль эрх зүй, 2020-2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, шилэн	100%
-------	--	---	--	---	---	---	------

				мэдээллийг давхардсан тоогоор 63943 хүн харсан ба 1001 хүн дэмжин, 1021 хүн дагасан үзүүлэлттэй байна.		данс, холбоо барих утасны жагсаалт зэргийг оруулан олон нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлж байна. Дархан хотын 60, 61 жилийн ойн өдрөөр "Дархан АЗЗА" ТӨХК-ийн гүйцэтгэсэн "Дархан уул аймгийн 6, 7-р багийн хатуу хучилттай авто зам"-ын ажлын нээлт болон "И эс би ай" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн "Гоё сургууль" төслийн нээлтийн үйл ажиллагааг аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн хамт олонтой хамтран зохион байгуулж ажиллалаа.	
2.4 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.							
2.4.1	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.		Холбогдох хууль, тогтоол, дүрэм, журмыг баримтлан Газрын дарга нь тушаал шийдвэр гаргах ба ажилчид үүрэг даалгаврыг биелүүлж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах	Холбогдох хууль тогтоомж шийдвэрийн хэрэгжилтийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллалаа. Аймгийн засаг дарга, сумдын Засаг дарга нартай гэрээ байгуулсан нийт 124 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Хууль тогтоомжийг үндэслэл болгон Даргын А тушаал 96 ш, Б тушаал 31 ш гарган мөрдөж ажилласан. Газрын хэмжээнд ажилчдаас ирүүлсэн 17ш өргөдлийг бүртгэн газрын Даргад танилцуулж хугацаанд нь шийдвэрлэсэн.	Холбогдох хууль, тогтоол, тушаал шийдвэр, дүрэм журмыг мөрдлөгө болгон ажилласан байна.	Барилгын тухай хууль, Авто замын тухай хууль, Эрчим хүчний тухай хууль, Усан хангамж, ариутгах татгуурлын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль болон холбогдох тогтоол, захирэмж, тушаал шийдвэр, одоо мөрдөгдөж байгаа БНБД стандартуудын хэрэгжилтийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллалаа. Хууль тогтоомжийг үндэслэл болгон Даргын А тушаал 107 ш, Б тушаал 52 ш гарган үйл ажиллагаандаа мөрдөж тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. Газрын хэмжээнд ажилчдаас ирүүлсэн 31ш өргөдлийг бүртгэн газрын Даргад танилцуулж хугацаанд нь шийдвэрлэсэн. Иргэд, ААН байгууллагаас ирүүлсэн 11ш гомдол мэдээллийг хүлээн авч хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн. 2022 онд байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн нийт 555 ш албан бичгийг хүлээн авч бүртгэн хариутай бичгийг 100% хугацаанд нь шийдвэрлэсэн ба ААН, байгууллагууд руу 755ш албан бичгийг хүргүүлж ажилласан байна.	100%
2.5 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод гадаадын зөрлөг оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах.							
2.5.1	Төсвийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулан үйл	630,0 сая төгрөг	2022 оны санхүүгийн төлөвлөгөөний дагуу үйл	2021 оны батлагдсан төсвийн дагуу үйл ажиллагаа явуулсан. Худалдан авах	2022 оны санхүүгийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явагдсан байна.	2022 оны батлагдсан төсвийн дагуу үйл ажиллагаа явуулсан. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 27,0 сая төгрөгийн бусдаар гүйцэтгүүлсэн зөмл гүйлгээ,	100%

	ажиллагаа явуулах.		ажиллагаа явуулах.	ажиллагааны төлөөлөгөөний дагуу 21.9 төгрөгийг бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил гүйлгээ, бичиг хэрэг, шатахуун, сэлбэгийн зардалд зарцуулсан ба цалингийн зардалд 125,7 сая төгрөг, бусад зардалд 182,8 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан. Нийт үйл ажиллагааны зардалд 308,5 сая төгрөг зарцуулсан.		бичиг хэрэг, шатахуун, сэлбэгийн зардалд зарцуулсан 107,4 сая ба цалингийн зардалд 158,6 сая төгрөг, бусад зардалд 205,8 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан. Нийт үйл ажиллагааны зардалд 540,5 сая төгрөг зарцуулсан.	
2.5.2	Газрын санхүүгийн тайланг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргаж аудитын дүгнэлтээр баталгаажуул ж холбогдох байгууллагууд ад хүргүүлэх	0,6 сая төгрөг	Санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж баталгаажуулах	2020 оны жилийн эцсийн тайлан ЦЭСБ аудит ХХК-иар баталгаажуулан төрийн аудитын газраас зөрчилгүй санал дүгнэлттэй. Холбогдох газруудад санхүүгийн мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь гарган хүргүүлсэн.	Санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж аудитаар баталгаажуулан холбогдох газруудад хүргүүлэх.	Санхүүгийн тайланг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргаж ажилласан. 2021 оны жилийн эцсийн тайланг "ЦЭСБ аудит" ХХК-иар баталгаажуулан төрийн аудитын газраас зөрчилгүй санал дүгнэлттэй. Холбогдох газруудад санхүүгийн мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь гарган хүргүүлсэн. 2020-2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аймгийн Санхүүгийн хяналт, шалгалт, дотоод аудитаас шалгалт хийсэн ба зөрчлийг арилган ажилласан. 2022 оны улирлын болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Дундманхайдай аудит ХХК-тай гэрээ байгуулан санхүүгийн болон холбогдох баримтуудыг хянуулан ажиллаж байна.	100%
2.5.3	Татвар, ноогдол ашгийн өглөгийг бууруулж, хяналтын зардлын авлагыг бууруулах.		Татвар, ноогдол ашгийн өглөгийг бууруулж, хяналтын зардлын авлагыг бууруулах.	2021 онд борлуулалтын орлого нь 410,1 сая төгрөг буюу 110%-иар төлөөлөгөөг давуулан бүрдүүлсэн ба үйл ажиллагааны зардалд 308,5 сая төгрөгийг зарцуулсан. Нийт 13,7 сая төгрөгийн өрийг барагдуулан, аймгийн төсөвт цэвэр ашгийн 25% иар буюу 8,0 сая төгрөгийн ноогдол ашгийг аймагт	Татвар, ноогдол ашгийн өглөгийг бууруулж, хяналтын зардлын авлагыг бууруулан ажилласан байна.	2022 онд борлуулалтын орлого нь 690.0 сая төгрөгөөр бүрдүүлсэн ба үйл ажиллагааны зардалд 540,5 сая төгрөгийг зарцуулсан. Татвар, ноогдол ашгийн өглөгийг бууруулсан. Татварын өмнөх цэвэр ашиг 149,5 сая төгрөг. Аймгийн төсөвт цэвэр ашгийн 25% иар буюу 33.8 сая төгрөгийн ноогдол ашгийг төвлөрүүлсэн	100%

2.5.4	Барaa материалын болон үндсэн хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж хагас, бүтэн жилээр тооллого зохион байгуулах	Тооллого зохион байгуулах.	төвлөрүүлсэн БМ-ын тооллогыг хагас болон бүтэн жилээр зохион байгуулсан. Тооллогоор дутсан, илүүдсэн хөрөнгө байхгүй. Нийт 73,4 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө тоологдсон. Мөн Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 31 ний өдрийн 01-А/163 тоот захираножаар 7 төрлийн 4,163,632 төгрөгийн өртөгтэй үндсэн хөрөнгийг аклаж шийдвэр гарсны дагуу байгууллагын өмч хамгаалах зөвлөл нь хуралдан үндсэн хөрөнгийг аклан тайланг ОНӨГ-т хүргүүлсэн. Жилийн эцсийн тооллогоор 69,690,407.95 төгрөгийн үндсэн хөрөнгө тоологдсон. 2021 онд байгууллагын өмч хамгаалах зөвлөл нь нийт 9 удаа хуралдан холбогдох шийдвэрүүдийг гарган газрын Даргад танилцуулж ажиллагаа. Шатахуун худалдан авах тендерийг газрын Даргын 2021.01.15 ны өдрийн А/02 тоот тушаалын дагуу зохион байгуулсан ба 2 оролцогч оролцож Сод монгол групп шалгарч 2021 оны 3 р сарын 10-	Хагас бүтэн жилээр тооллого зохион байгуулагдсан байна. Барaa материалыг санхүүгийн анхан шатны баримтыг үндэслэн орлогод авч зарцуулсан байна.	Газрын 2022 оны санхүүгийн төсөө, төлөвлөгөөний дагуу барaa материал, шатахууны талон худалдан авч анхан шатны баримтыг үндэслэн орлогод аван шаардах хуудсыг үндэслэн ИТА, албан хаагчдад олгосон. Монгол улсын Засгийн газрын 9-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "Эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого"-д 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар хамрагдсан. Тооллогоор дутсан, илүүдсэн хөрөнгө байхгүй. 2021 оны жилийн эцсийн дүнгээр буюу 69,7 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө тоологдсон. 2022 онд барилга угсралт, бүтээн байгуулалтын ажил нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор 19.8 сая төгрөгөөр Тобота приус-41 маркийн суудлын автомашиныг худалдан авч Дархан-Уул аймгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комиссын бүрэлдэхүүн ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан. Мөн 27,2 сая төгрөгөөр дараах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг гэрээ байгуулан худалдан авч комисс ажиллуулсан. Үүнд: • Лазержет принтер-2ш • Делл Корі5 компьютер-2ш • Чийг хэмжигч багаж-1ш • Коллида К5 Жн лн эс төхөөрөмж/ком/- 1ш Шатахуун худалдан авах үнийн саналыг 3 байгууллагад хүргүүлсэн ба "Шунхлай трейдинг" ХХК-тай гэрээ байгуулан сар бүр шатахууныг талноор хүлээн авч шаардах хуудсаар жолооч, ИТА, албан хаагчдад олгон зарцуулсан ба замын хуудсыг тухай бүр нь хөтлүүлсэн. Газрын эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогыг хагас жил, бүтэн жилээр 2 удаа зохион байгуулсан. 2022 оны жилийн эцсийн үндсэн хөрөнгийн тооллогын дүн-116.8 сая төгрөг. Мөн байгууллагын 23-47 ДАА Делика D5 суудлын автомашин, 23-47 ДАУ улсын дугаартай Тобота приус 41 суудлын автомашинд тос маслыг хугацаанд нь солиулах үйлчилгээ	100%
-------	--	---------------------------------------	---	--	---	------

				нд 11,672,000 төгрөгийн "Шатахуун худалдан авах гэрээ"-г байгуулсан. Хагас болон бүтэн жилээр үндсэн хөрөнгийн тооллого зохион байгуулсан.		хийлгэсэн ба Альфа авто засварын газар, Андын хүлэг авто засварын газруудаас сэлбэг хэрэгсэл авч солиулан машины бүрэн бүтэн байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан.	
2.6 Хууль тогтоомж, бодлого хөтөлбөр, төсөл засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ өгөх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах.							
2.6.1	Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах		Удирдлагын үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаа, инженерүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах	Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2021 онд газрын 2019, 2020 оны үйл ажиллагаа, үр дүнд аудитын шалгалт хийсэн ба аудитаар илэрсэн барилга угсралтын зөрчил дутагдлуудыг арилгуулах арга хэмжээ авсан. Мөн аудитын актаар тогтоосон төлбөр болох 1,711,689 төгрөгийг хугацаанд нь төлж барагдуулсан.	Хяналтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгасан байх. Цаашид зөрчил дутагдалгүй ажиллах.	Улсын комиссоор ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжуудад гарсан зөрчлийг ашиглагч байгууллагуудаас ирсэн гомдол, саналыг үндэслэж гүйцэтгэгч байгууллагуудаар баталгаат хугацаанд нь засварлуулах ажлыг хяналт гүйцэтгэж байсан инженерүүдээр хариуцуулан гүйцэтгүүлсэн. Жишээ нь: Наран свил ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Хонгор сумын "Ахмадын хөгжлийн төвийн барилга угсралтын ажил", Болор архэст цанхаг ХХК ийн гүйцэтгэсэн дээвэр засварын ажил гэх мэт. Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2021 оны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн аудитын шалгалт хийсэн ба аудитаар илэрсэн барилга угсралт, авто зам, гэрэлтүүлгийн 4ш зөрчил дутагдлуудыг арилгуулах арга хэмжээ авч тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн. Жишээ нь: Дархан хөлөг ХХК-ийн Орхон сумын "Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил", Дархан трейд ХХК-ийн "Цэцэрлэгийн барилга (100 ор) угсралтын ажил"-ын гадна тохижилтын ажил, Музей, номын сангийн цогцолборын барилгад гарсан зөрчлийг арилгуулж, Өнөр зам ХХК ийн гүйцэтгэсэн авто замын ажлуудад засвар үйлчилгээг хийлгэсэн.	100%
2.6.2	Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө тайланг гаргах		Үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөг хүргүүлэх.	Холбогдох газруудад тайлан мэдээг нь хүргүүлсэн.	Төлөвлөгөө, тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ, ТЗУХ-т цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.	2022 гүйцэтгэлийн тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т, 2021 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг 2022 оны 05 дугаар сард аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд, 2022 оны эхний 8 сарын тайланг аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдэд танилцуулсан.	100%
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагддаггүй бусад ажлууд							

№	Арга хэмжээ	Хэрэгжилт
1	Цэвэрлэгээ, Ногоон-Дархан 2032	Газрын ажилтан, албан хаагчид нь Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан цас цэвэрлэгээ, сар бүрийн нийтийн цэвэрлэгээ, шарилж устгал болон "Тэрбум мод" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд "Миний монгол" цэцэрлэгт хүрээлэнд модны суулгац суулгах зэрэг ажлуудад идэвх санаачлагатай оролцож тайлал, мэдээ холбогдох газруудад хүргүүлсэн. Мөн "Ногоон Дархан 2032" хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн албан хаагчдын төгөл байгуулахад мод тарьж оролцсон.
2	Эрүүл-чийрэг,мэдлэг ур чадвартай төрийн албан хаагч төслийн хүрээнд	"Эрүүл чийрэг, мэдлэг, ур чадвартай төрийн албан хаагч" төслийн хүрээнд 2022 онд зохиогдсон спортын тэмцээн уралдаан, урлагийн наадам, мэдлэг чадвартай төрийн албан хаагч тэмцээнүүдэд "Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар"-ын хамт олонтой хамтран оролцож багийн дүнгээр 5 дугаар байранд орлоо.

Тайланг хянасан:

Дархан-Уул аймгийн
Засаг дарга

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч




(Б.АЗЖАРГАЛ)

Тайлагнасан:

"Дархан хот байгуулалт
барилга захиралчийн газар"
ОНӨААТҮГ-ын Дарга

Төсвийн Шууд захирагч



(Д.БАТБАЯР)

"Дархан хот байгуулалт
барилга захиралчийн газар"
ОНӨААТҮГ-ын
Ерөнхий инженер



(Ч.БАТБУЛГАН)