

**“ДАРХАН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ГАЗАР”
ОНӨААТҮГ-ЫН 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч

Төлөвлөгөөг хянасан:

Дархан-уул аймгийн
Засаг дарга
(албан тушаал)

Тэмдэг



(Б.АЗЖАРГАЛ)

(огноо)

Төсвийн Шууд захирагч

Төлөвлөгөө баталсан:

“Дархан-Хот байгуулалт
барилга захиалагчийн газар”
ОНӨААТҮГ-ын Дарга
(албан тушаал)

Тэмдэг



(Д.БАТБАЯР)

2023. 01.05
(огноо)

**“Дархан-Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар” ОНӨААТҮГ-ын
2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө**

Байгууллагын үйл ажиллагааны **ЭРХЭМ ЗОРИЛГО** нь: Төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган, хөрөнгө оруулалтын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх.

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэл байгаа бодлогын баримт бичиг	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хугацаа /I-IV улирал/	Хариуцах нэгж
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-1. Барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах ажлыг гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлж эхлүүлэх, батлагдсан зураг төсөл, стандарт, техникийн нөхцөл болон технологийн хяналт тавьж гүйцэтгэлийг баталгаажуулах, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн эх үүсвэрийг үр ашигтай зарцуулж төлөвлөсөн хугацаанд ашиглалтад оруулах.							
1	Зорилт 1- Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2023 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Дархан-уул аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Дархан-Уул аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2023 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төсөв /Дархан-Уул аймаг/, аймгийн ИТХ ын төлөөлөгчдийн 2022 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр батлагдсан "Аймгийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2023 оны төсөв батлах тухай" 58 дугаар тогтоол, сумдын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн тогтоолоор батлагдсан төсөвт тусгагдсан төсөлд захиалагчийн техникийн шаталсан хяналтыг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийг үе шатны хуваарийн дагуу хянан баталгаажуулах.						
1.1	Барилга угсралт, авто зам, замын байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний 101 төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналт хэрэгжүүлэх.	165,7 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 101 төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлнэ. /2023 онд санхүүжих дүн 110,5 тэрбум төг/	-2022-2023 онд үргэлжлэн хэрэгжих 50 төсөл арга хэмжээ -2023 онд шинээр хэрэгжих 51 төсөл арга хэмжээнд буюу нийт 101 төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлнэ.	2021-2022 онд шилжин хэрэгжиж буй 52,8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 25 төсөл, арга хэмжээ, Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах Мон 3244/3245 төсөл арга хэмжээ, 2022 онд шинээр гэрээ байгуулан хэрэгжиж байгаа 130,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 178 төсөл, арга хэмжээ буюу нийт 183,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 204 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан байна. Техникийн хяналтаар: • Төсөл, арга хэмжээний тоо:	2023 онд Дархан-уул аймагт баригдах барилга угсралт, засвар шинэчлэлт, тохижилтын 165,7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 101 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлнэ. 2022-2023 онд шилжин хэрэгжиж буй төслөөс 2022 онд 33,5 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэл хийгдсэн. 2023 онд 110,5 тэрбум төгрөгийн ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулна. Дээрх 101 төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн шаталсан	1-4 улирал	ИТА

				204 - Төсөвт өртөг: 183,4 тэрбум төг - Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 719, (95,7%) - Баталгаажуулсан ил, далд ажлын актууд, рекуст: 4710 - Фото зургаар баримтжуулсан байдал: 12666 - Лабораторийн сорил шинжилгээ: 235 - Авто замын нягтын хэмжилт хэмжилт: 2229 цэг - Геодезийн хэмжилт шалгалт: 11,676 цэг - Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 274 удаа - Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн-72,2 тэрбум төг Төсвийн хэмнэлт: - Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаснаар: 141,2 сая төгрөг - Магадлашгүй ажлын зардлаас 166,5 сая төгрөг - Нийт 307,8 сая төгрөг Ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: 154 төсөл, арга хэмжээ 2023 онд шилжин хэрэгжих: 50 төсөл арга хэмжээ	техник хяналтыг хэрэгжүүлж барилга байгууламжийн норм нормативын баримт бичиг, тухайн барилгын ажлын батлагдсан зураг төсөл болон төсөв, гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнд тусгасан барилгын ажлын үе шатны хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж хянан баталгаажуулж барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх. 2023 онд шилжин хэрэгжих төсөл - УТХО-115,6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 31 төсөл - ОНТХО-5,2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 12 төсөл - ОНХС-950,1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5 төсөл - Азийн хөгжлийн банкны 10,3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр хийгдэж буй 1 төсөл, арга хэмжээ - Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийгдэж буй "Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах Мон 3244/3245 төсөл"		
--	--	--	--	--	--	--	--

1.2 БАРИЛГА УГСРАЛТ							
Зорилго 1.2 Барилга байгууламж шинээр барих, өргөтгөх шинэчлэн засварлах төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлж барилгын ажлын үе шатны хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж хянаж баталгаажуулах							
1.2.1	Нийт 40 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлж барилгын ажлын үе шатны хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж хянаж баталгаажуулах.	Нийт 64,3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 40 төсөл арга хэмжээнд (2023 онд санхүүжих дүн 42,6 тэрбум төгрөг).	-2022-2023 онд үргэлжлэн хэрэгжих 21 төсөл арга хэмжээ -2023 онд шинээр хэрэгжих төсөл 19 арга хэмжээ	2022 оны жилийн эцсийн байдлаар барилга угсралт, засвар шинэчлэлт, тохижилтын 2021-2022 онд шилжсэн 16,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 8 төсөл арга хэмжээ, 2022 онд шинээр хэрэгжсэн 41,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 83 төсөл арга хэмжээ буюу нийт 57,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 91 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналт хэрэгжүүлж ажилласан. Техникийн хяналтаар: • Төсөл, арга хэмжээний тоо: 91 • Төсөвт өртөг: 57,9 тэрбум төг • Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 250 зөвлөмж, биелэлтийн хувь-95% • Баталгаажуулсан ил, далд ажлын актууд: 195 • Фото зургаар баримтжуулсан: 2260 • Лабораторийн сорил шинжилгээ: 149 • Геодезийн хэмжилт: 613 • Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 116 удаа • Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн-21.0 тэрбум төгрөг Төсвийн хэмнэлт: • Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаснаар: 16,1 сая төгрөг • магадлашгүй ажлын зардлаас 30,4 сая төгрөг • Нийт 46,5 сая төгрөг Ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: • 70 төсөл, арга хэмжээ Шилжин хэрэгжих: • 21 төсөл арга хэмжээ	Барилга угсралт, засвар шинэчлэлт, тохижилтын 40 төсөл/ -Зураг төслийг судалж дүн шинжилгээ хийх. -Ажил эхлэх объект тус бүр дээр хувийн хэрэг нээж өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулан хөтлөх. -Үе шатны ажил бүрийг хэмжин шалгаж хүлээж авах, хэрэглэгдсэн материал, хийц бүтээцийн лабораторийн шинжилгээний сорил авч актаар баталгаажуулах. - Дараагийн үе шатны ажлын зөвшөөрлийг олгох. -Гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн дагуу хянаж санхүүжүүлэх.	2-4 улирал	Барилгын инженер

1.3 ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ							
1.3.1 ЦЭВЭР УС, ДУЛААН ХАНГАМЖ, БОХИР УС ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ							
Зорилго 1.3.1 Инженерийн шугам сүлжээ шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах.							
1.3.1	Нийт 19 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах.	32,1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 19 төсөл, арга хэмжээ /2023 онд санхүүжих дүн 21,1 тэрбум төгрөг/	-2022-2023 онд үргэлжлэн хэрэгжих 9 төсөл арга хэмжээ -2023 онд шинээр хэрэгжих 10 төсөл арга хэмжээ	2022 оны жилийн эцсийн байдлаар инженерийн шугам сүлжээ (Цэвэр ус, дулаан хангамж, бохир ус татан зайлуулах)-ний 2021-2022 онд шилжсэн 2 төсөл арга хэмжээ, 2022 онд шинээр хэрэгжсэн 31 төсөл, арга хэмжээ, нийт 30,7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 33 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналт хэрэгжүүлж ажилласан. Техникийн хяналтаар: • Төсөл, арга хэмжээний тоо: 33 • Төсөвт өртөг: 30,7 тэрбум төг • Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 101 зөвлөмж, биелэлтийн хувь-95% • Баталгаажуулсан ил, далд ажлын актууд: 81 • Фото зургаар баримтжуулсан: 258 • Лабораторийн сорил шинжилгээ: 12 • Геодезийн хэмжилт: 458 • Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 35 удаа • Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн- 4,6 тэрбум төгрөг Төсвийн хэмнэлт: • Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаснаар: 3,6 сая төгрөг • магадлашгүй ажлын зардлаас 5,1 сая төгрөг • Нийт 8,7 сая төгрөг Ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: • 25 төсөл, арга хэмжээ 2023 онд шилжин хэрэгжих: • 9 төсөл арга хэмжээ	Инженерийн шугам сүлжээний 19 төсөл -Зураг төслийг судалж дүн шинжилгээ хийх. -Ажил эхлэх объект тус бүр дээр хувийн хэрэг нээж өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулан хөтлөх. -Үе шатны ажил бүрийг хэмжин шалгаж хүлээж авах, хэрэглэгдсэн материал, хийц бүтээцийн лабораторийн сорил авч актаар баталгаажуулах. -Дараагийн үе шатны ажлын зөвшөөрлийг олгох. -Гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн дагуу хянаж санхүүжүүлэх.	2-4 улирал	Сантехникийн инженер

1.3.2 ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ -Зорилго 1.3.2 Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэгийн ажлыг шинээр угсрах, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж байгааг урсгалтын ажлын үйлцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах.

1.3.2	Нийт 14 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах	14,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 14 төсөл /2023 онд санхүүжих дүн 11,8 тэрбум төгрөг/	-2022-2023 онд үргэлжлэн хэрэгжих 8 төсөл 2023 онд шинээр хэрэгжүүлэх 6 төсөл	Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлгийн 2021-2022 онд шилжсэн 2.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 8 төсөл, арга хэмжээ, 2022 онд шинээр гэрээ байгуулсан 14,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 17 төсөл, арга хэмжээ буюу нийт 17,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 25 төсөл арга хэмжээ, хамтарсан техник хяналтын 12 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлж ажилласан байна. Техникийн хяналтаар: • Төсөл, арга хэмжээний тоо: 25 • Төсөвт өртөг: 17,4 тэрбум төг • Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 148 зөвлөмж, биелэлтийн хувь-97% • Баталгаажуулсан ил, дагд ажлын актууд: 102 • Фото зургаар баримтжуулсан: 98 • Лабораторийн сорил шинжилгээ: 36 • Геодезийн хэмжилт: 201 • Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 24 удаа • Санхүүжилт баталгаажуулсан дун-3,1 тэрбум төгрөг Төсвийн хэмнэлт: • Төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг байдлыг хангаснаар: 9,8 сая төгрөг • магадлашгүй ажлын зардлаас 4,0 сая төгрөг • Нийт 13,8 сая төгрөг Ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: • 17 төсөл, арга хэмжээ 2023 онд шилжин хэрэгжих: 8 төсөл арга хэмжээ	Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлгийн 14 төсөл -Зураг төслийг судалж дүн шинжилгээ хийх. -Ажил эхлэх объект тус бүр дээр хувийн хэрэг нээж өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулан хөтлөх. -Үе шатны ажил бүрийг хэмжин шалгаж хүлээж авах, хэрэглэгдсэн материал, хийц бүтэцийн лабораторийн шинжилгээний сорил авч актаар баталгаажуулах. - Дараагийн үе шатны ажлын зөвшөөрлийг олгох. -Гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн дагуу хянаж санхүүжүүлэх.	2-4 улирал	Цахилгааны инженер
-------	--	--	--	--	---	------------	--------------------

1.3.3 **Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН 3244/3245 төсөл** Зорилго 1.6 Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээллээр хэрэгжиж буй Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах **Мон 3244/3245** төслийн ажилд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлэх

1.3.3 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН 3244/3245 төсөл Зорилго 1.6 Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН 3244/3245 төслийн ажилд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлэх.

1.3.3	АХБ-ны зээлээр хэрэгжиж буй Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН 3244/3245 төслийн ажилд техникийн хяналт хийх.	АХБ-ны зээл	2017-2023	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй "Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН-3244/3245 төсөл"-ийн гүйцэтгэгч Пфайффер Эмит түншлэл компанийн толгой компани ХБНГерман улсанд дамбуурал зарлаж төсөл гүйцэтгэх чадамжгүй болж 2021.11.15 өдөр барилга угсралтын ажил бүрэн зогсож гэрээ цуцлагдсан. Дахин тендер зарлагдаж Байгууламж ХХК шалгарч 2022 оны 10-р сараас барилга угсралтын ажлыг эхлүүлээд байна. 2023.03.31 өдөр хүртэл ажлын гэрээ сунгагдсан. Нийт гүйцэтгэл 87.3%-тай хэрэгжиж байгаа ба газрын ИТА-нууд захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж сар бүр тайлан мэдээг нь Дархан төслийн удирдах нэгжид хүргүүлж байна. Барилга угсралтын ажилд 2022 оны 08 сараас жилийн эцэс хүртэл нийт 48 удаа захиалагчийн техникийн өдөр тутмын болон үе шатны хяналт хэрэгжүүлж 15 удаа зөвлөмж, үүрэг даалгавар өгсөн. Хамтарсан техник хяналтыг Дархан ус суваг ХК, Дархан ТУН-тай хамтран нийт 12 удаа хийж гүйцэтгэсэн. Байгууламж ХХК-ийн гүйцэтгэж буй 32 барилга байгууламжийн угсралтын ажил болон туслан гүйцэтгэгч "Их дельта инженеринг" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн ажилд захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлэх явцад 10 лабораторийн сорил шинжилгээ хийлгэн ил далд ажлын 61 актыг баталгаажуулж 228 ш фото зургаар баримтжуулан барилгын ажлын тоо хэмжээг тулган шалгаж гүйцэтгэлийн баримт бичгийн иж бүрдлийг хангуулан гүйцэтгэлийг баталгаажууллаа.	Төслийн үр дүнд орчин үеийн үйлдвэрлэлийн бүтээмж өндөртэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй цэвэрлэх процесс болох биофильмт технологийг (идэвхжүүлсэн лаг) ашиглах шинэ цэвэрлэх байгууламж ашиглалтад орох бөгөөд нийт барилга байгууламж болон тоног төхөөрөмжийг шинээр барьж суурилуулж тоноглоно. Дээрх ажлын гүйцэтгэлд техникийн шаталсан хяналт тавина. Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах.	1-4 улирал	Хяналтын 5 инженер
-------	--	-------------	-----------	---	---	------------	--------------------

1.4 АВТО ЗАМ, ГАРЦ ЗОГСООЛ-Зорилго 1.4 Авто зам, зогсоол шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах

1.4.1	Нийт 30 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэн байнгын ашиглалтад оруулах.	55,6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 30 төсөл арга хэмжээ /2023 онд санхүүжих дүн 34,4 тэрбум төгрөг/	-2022-2023 онд үргэлжлэн хэрэгжих 12 төсөл арга хэмжээ 2022 онд шинээр хэрэгжих 18 төсөл арга хэмжээ	Авто зам, замын байгууламжийн 2021-2022 онд шилжин хэрэгжсэн 32,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 төсөл, арга хэмжээ, 2022 онд шинээр хэрэгжсэн 44,7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 48 төсөл, арга хэмжээ нийт 76,7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 55 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Техникийн хяналтаар: • Төсөл, арга хэмжээний тоо: 55 • Төсөвт өртөг: 76,7 тэрбум төг • Өгсөн зөвлөмжийн тоо, үүрэг даалгаврын биелэлт: 220 зөвлөмж, биелэлтийн хувь-96% • Баталгаажуулсан далд ажлын актууд: 1432 • Фото зургаар баримтжуулсан: 10050 • Лабораторийн сорил шинжилгээ: 38 • Нягт шалгалт: 2229 цэг • Геодезийн хэмжилт-10404 цэг • Рекуст /Үе шатны ажил эхлүүлэх/: 2900 удаа • Гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт: 99 удаа • Санхүүжилт баталгаажуулсан дүн-43,4 тэрбум төгрөг Төсвийн хэмнэлт: • Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаснаар: 111,6 сая төгрөг • магадлашгүй ажлын зардлаас 126,9 сая төгрөг • Нийт 238,6 сая төгрөг Байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн: • 43 төсөл, арга хэмжээ 2023 онд шилжин хэрэгжих: • 12 төсөл арга хэмжээ	Авто зам, замын байгууламжийн 30 төсөл -Зураг төслийг судалж дүн шинжилгээ хийх. -Ажил эхлэх объект тус бүр дээр хувийн хэрэг нээж өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулан хөтлөх. -Үе шатны ажил бүрийг хэмжин шалгаж хүлээж авах, хэрэглэгдсэн материал, хийц бүтээцийн лабораторийн шинжилгээний сорил авч актаар баталгаажуулах. - Дараагийн үе шатны ажлын зөвшөөрлийг олгох. -Гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн дагуу хянаж санхүүжүүлэх.	2-4 улирал	Авто замын инженер
-------	--	---	--	--	--	------------	--------------------

1.5.1	Барилга угсралт, авто зам, замын байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний 101 төсөл, арга хэмжээнд төсвийн хяналт хийж баталгаажуулах.	165,7 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 101 төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлнэ. /2023 онд санхүүжих дүн 110,5 тэрбум төгр/	165,7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 101 төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн төсөвт хяналт хийж, ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулах	2021-2022 онд шилжин хэрэгжиж буй 52,8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 26 төсөл, арга хэмжээ, 2022 онд шинээр гэрээ байгуулан хэрэгжиж байгаа 130,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 178 төсөл, арга хэмжээ буюу нийт 183,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 204 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн өдөр тутмын болон үе шатны техникийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан ба 307,8 сая төгрөгийн төсвийн хэмнэлт үүсгэсэн байна. Төсвийн хэмнэлт: - Инженерийн оновчтой шийдэл гаргаснаар: 141,2 сая төгрөг - Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангаснаар магадлашгүй ажлын зардлаас 166,5 сая төгрөг Нийт 307,8 сая төгрөг	Төсвийн зарцуулалтын үр ашигтай байдлыг хангана.	2-4 улирал	ИТА, Төсөвчин
СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО 2- Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.							
2.1 Хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах, газрын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулж ажилчдын мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэх.							
2.1.1	Хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах.		Хамт олны багаар ажиллах болон мэргэжлийн үр чадварыг дээшлүүлэх.	Байгууллагын ИТА албан хаагчдыг ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажлын байр, тоног төхөөрөмж, бичиг хэрэг, автомашин, багаж хэрэгсэл, хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хоол унааны мөнгө, сар бүр үр чадварын нэмэгдэл, үр дүнгийн урамшуулал зэргийг олгож ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж ажиллалаа. 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар батлагдсан бүтэц орон тооны хязгаарт багтаан үндсэн 8, гэрээгээр 4 ажилтан ажилд авч нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явууллаа. Бүтээн байгуулалтын ажилд багаар ажиллах, өөрчлөлтийг хүлээж авах, оновчтой шийдвэр гаргах мэргэжлийн үр чадвартай зөвлөх, мэргэшсэн болон мэргэжлийн туршлагатай инженерүүдийг томилон ажиллуулж байна. Байгууллагын ёс зүйн дүрмийг мөрдүүлэн ажиллаж байгаа ба ажилтан бүртэй хөдөлмөрийн гэрээг 2022 онд шинэчлэн байгуулсан. Ажлын үр дүн, сар бүрийн тайлангийн биелэлт, гүйцэтгэлийг харгалзан үзэж үр чадварын нэмэгдэлд 19,7 сая төгрөг, үр дүнгийн урамшуулалд 11,3 сая төгрөг, хоол унааны хөнгөлөлтөд 9,8 сая төгрөгийн нэмэгдлийг олгосон байна.	Хамт олныг удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах, өөрчлөлтийг хүлээж авах, оновчтой шийдвэр гаргах, мэргэжлийн үр чадвартай инженер техникийн ажилтан, албан хаагчид бүхий хамт олныг бүрдүүлсэн байна.	1-4 улирал	Байгууллагын удирдлага

2.1.2	Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж төлөвлөгөө боловсруулан, төлөвлөгөөний дагуу сургалтанд хамрагдах, сургалт зохион байгуулах.	3,0 сая төг	Газрын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу инженер техникийн ажилтан, албан хаагчдыг сургалтанд хамруулж мэдлэг мэргэшлийг дээшлүүлэх.	2022 оны байгууллагын батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ИТА, албан хаагчид нь мэдлэг мэргэшлээ дээшлүүлэн суралцаж байгаа ба барилгын инженер Т.Эрдэнэбаатар нь Барилгын хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан "Мэргэшсэн инженерийн зэрэг горилох" 10 багц цагийн сургалт, Авто замын инженер Д.Аюурзана нь "Авто замчдын холбоо"-ноос зохион байгуулсан "Хяналтын инженер" ийн сургалтад хамрагдаж сертификатаа авсан. Цахилгааны инженер Х.Идэр нь "Зөвлөх инженер"-ийн шалгалт өгч эрхээ авч Монгол улсын зөвлөх инженер болсон. Авто замын инженер Д.Эрдэнэ нь "Автокад программтай ажиллах" талаарх сургалтад хамрагдсан. Мөн байгууллагын дотоод сургалтуудыг ИТА, албан хаагчид нь ээлжлэн зохион байгуулж мэдлэг, туршлагаа бусдадаа хуваалцлаа.	Байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу инженер техникийн ажилтан, албан хаагчдыг мэргэжлийн сургалтад хамруулж мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэх	1-4 улирал	Байгууллагын удирдлага, ерөнхий инженер
2.2 Мэдээ тайлан гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах.							
2.2.1	Мэдээ тайлан гаргаж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх	Төсөв шаардагд ахгүй.	Барилга угсралтын явцын мэдээ тайланг тогтмол гаргаж газрын удирдлага болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх. Мөн төсөл арга хэмжээ бүрээр мэдээллийн сан бүрдүүлэх.	Барилга угсралтын ажлын явцын мэдээ, тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ, Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх. Мөн 2022 онд хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээ бүрээр объектын тайланг хагас болон бүтэн жилээр хийж газрын мэдээллийн сан бүрдүүлсэн ба тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-т хүргүүлэх. Байгууллагын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулсан ба худалдан авах ажлын төлөвлөгөө, тайланг аймгийн ОНӨГ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн. Мөн 2021 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан, 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, 2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайланг батлуулан аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т хүргүүлсэн. Мөн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг гарган ЦЭСБ аудитаар баталгаажуулан холбогдох байгууллагуудад хугацаанд нь хүргүүлсэн. 2022 оны улирлын болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Дундманхайдай аудит ХХК хяналт тавин ажиллаж байна. Аймгийн Засаг даргын захирамжийн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, иргэдийн индэрийн мэдээ, тайлан, өргөдөл, гомдлын мэдээ, тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн. Байгууллагын дотоод орчинд Able цахим программыг ашиглан ирсэн, явсан бичиг, тушаал шийдвэрийг сканердан оруулж цахим мэдээллийн сан үүсгэн ажилласан. Байгууллагын архивт 550ХН хадгалагдаж байгаа ба мэдээг аймгийн Архивын тасагт хүргүүлсэн.	Төсөл бүрээр мэдээллийн санг бүрдүүлж, өдөр тутмын мэдээллээр баяжуулж хувийн хэрэг үүсгэнэ. Мэдээ тайланг холбогдох байгууллагуудад хугацаанд нь хүргүүлнэ.	1-4 р улирал	ИТА, албан хаагчид

2.2.2	Холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангах.	Төсөв шаардагд ахгүй.	Аймаг орон нутгийн удирдлага болон холбогдох байгууллагуудыг барилга угсралтын төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний явцын тухай мэдээллээр хангаж ажиллах.	Дархан-Уул аймагт улсын болон орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сан, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, авто зам, замын байгууламж, ИШС-ний 204 төсөл арга хэмжээний ажлын явцын мэдээ, мэдээлэл, шийдвэрлэх асуудлуудыг аймгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын хурлаар буюу аймгий 3ДТГ-ын ХБТХОХ-т долоо хоног бүрийн мягмар гаригт буюу 36 удаа мэдээ тайланг хэлэлцэж хурлын тэмдэглэлээр баталгаажуулан зохих шийдвэрүүдийг гаргуулж ажилласан. УИХ-ын гишүүн Г.Дамдинням, УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр, УИХ-ын гишүүн Б.Жавхлан, Барилгын хөгжлийн төвийн удирдлагууд, ИТА, аймаг сумдын Дарга, мэргэжилтэн, удирдлагууд нь Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн ажлын явцтай танилцах тухай бүрт нь газрын удирдлага, инженерүүд нь ажлын явц, мэдээг талбай дээр нь танилцуулж удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажилласан.	Аймаг орон нутгийн удирдлага болон холбогдох байгууллагуудыг барилга угсралтын төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний явцын тухай мэдээллээр хангаж ажиллах.	2-4 р улирал	ИТА ажилтан, албан хаагчид
2.3 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах.							
2.3.1	Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах.	Үйл ажиллагааны зардлаас санхүүжүүл нэ.	Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах. "Дархан-Хот байгуулалт барилга захиалагчийн газар" цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд барилгын ажлын явцын талаар мэдээ мэдээлэл тавих.	Байгууллагын "Дархан хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар" цахим хуудсаар дамжуулан Дархан-Уул аймагт 2022 онд улсын болон орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сан, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, авто зам, замын байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, гэрэлтүүлгийн 204 төслийн ажлын явцын мэдээ, мэдээллийг 453 удаа олон нийтэд мэдээлсэн ба байгууллагын цахим хуудаст байршуулсан барилга угсралтын төсөл, арга хэмжээний мэдээ, мэдээлэл нь 119730 хүнд хүрсэн үзүүлэлттэй байна. Тус хуудас нь 1100 хүнд таалагдаж 1250 хүн дагасан үзүүлэлттэй байна. Байгууллагын da.barilga.gov.mn вэб сайтыг 2021 оноос хойш ажиллуулж байгаа ба алсын хараа, эрхэм, зорилго, үндсэн үйл ажиллагаа, барилга угсралтын ажлын явцын мэдээ, мэдээлэл, холбогдох хууль эрх зүй, 2020-2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, шилэн данс, холбоо барих утасны жагсаалт зэргийг оруулан олон нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлж байна. Дархан хотын 60, 61 жилийн ойн өдрөөр "Дархан АЗЗА" ТӨХК-ийн гүйцэтгэсэн "Дархан уул аймгийн 6, 7-р багийн хатуу хучилттай авто зам"-ын ажлын нээлт болон "И эс би ай" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн "Гоё сургууль" төслийн нээлтийн үйл ажиллагааг аймгийн 3ДТГ-ын ХБТХОХ-ийн хамт олонтой хамтран зохион байгуулж ажиллалаа.	Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулсан байна. Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах ажиллах.	1-4 р улирал	ИТА, албан хаагчид

2.4 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

2.4.1	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.		Холбогдох хууль, тогтоол, дүрэм, журмыг баримтлан Газрын дарга нь тушаал шийдвэр гаргах ба ажилчид үүрэг даалгаврыг биелүүлж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах	Барилгын тухай хууль, Авто замын тухай хууль, Эрчим хүчний тухай хууль, Усан хангамж, ариутгах татуургын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль болон холбогдох тогтоол, захирамж, тушаал шийдвэр, одоо мөрдөгдөж байгаа БНБД стандартуудын хэрэгжилтийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллалаа. Хууль тогтоомжийг үндэслэл болгон Даргын А тушаал 107 ш, Б тушаал 52 ш гарган үйл ажиллагаандаа мөрдөж тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. Газрын хэмжээнд ажилчдаас ирүүлсэн 31ш өргөдлийг бүртгэн газрын Даргад танилцуулж хугацаанд нь шийдвэрлэсэн. Иргэд, ААН байгууллагаас ирүүлсэн 11ш гомдол мэдээллийг хүлээн авч хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн. 2022 онд байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн нийт 555 ш албан бичгийг хүлээн авч бүртгэн хариутай бичгийг 100% хугацаанд нь шийдвэрлэсэн ба ААН, байгууллагууд руу 755ш албан бичгийг хүргүүлж ажилласан байна.	Холбогдох хууль, тогтоол, тушаал шийдвэр, дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажиллах.	1-4 р улирал	ИТА, албан хаагчид
2.5 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах.							
2.5.1	Төсвийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулан үйл ажиллагаа явуулах.	Орлого 520,0 сая төг, зардал 508,5 сая төгрөг	2023 оны санхүүгийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулах.	2022 оны батлагдсан төсвийн дагуу үйл ажиллагаа явуулсан. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 31,8 сая төгрөгийн бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил гүйлгээ, бичиг хэрэг, шатахуун, сэлбэгийн зардалд зарцуулсан 258,9 сая ба цалингийн зардалд 161,1 сая төгрөг, бусад зардалд 39,6 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан. Нийт үйл ажиллагааны зардалд 491,4 сая төгрөг зарцуулсан.	2023 оны санхүүгийн төлөвлөгөөний дагуу борлуулалтын орлого 520,0 сая төгрөг бүрдүүлж, үйл ажиллагааны зардалд 508,5 сая төгрөгийг зарцуулах.	1-4 р улирал	Санхүү

2.5.2	Газрын санхүүгийн тайланг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргаж аудитын дүгнэлтээр баталгаажуулж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх	0,6 сая төгрөг	Санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж баталгаажуулах	2021 оны жилийн эцсийн тайлан ЦЭСБ аудит ХХК-иар баталгаажуулан төрийн аудитын газраас зөрчилгүй санал дүгнэлттэй. Холбогдох газруудад санхүүгийн мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь гарган хүргүүлсэн.	Санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж аудитаар баталгаажуулан холбогдох газруудад хүргүүлэх.	1-р улирал	Нягтлан бодогч
2.5.3	Татвар, ашгийн өгөлгийг бууруулж, хяналтын зардлын авлагыг бууруулах.		Татвар, ашгийн өгөлгийг бууруулж, хяналтын зардлын авлагыг бууруулах.	2022 онд борлуулалтын орлого нь 720,2 сая төгрөгөөр бүрдүүлсэн ба үйл ажиллагааны зардалд 491,4 сая төгрөгийг зарцуулсан.Татвар, ногдол ашгийн өгөлгийг бууруулсан. Татварын өмнөх цэвэр ашиг 228,9 сая төгрөг. Засаг даргын 2022.12.30 өдрийн албан бичгийн дагуу аймгийн төсөвт 2022 цэвэр ашгаас 150,0 сая төгрөгийн ноогдол ашгийг төвлөрүүлсэн.	Татвар, ноогдол ашгийн өгөлгийг бууруулж, хяналтын зардлын авлагыг бууруулан ажилласан байна.	1-4 р улирал	Нягтлан бодогч
2.5.4	Бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж хагас, бүтэн жилээр тооллого зохион байгуулах		Тооллого зохион байгуулах	Газрын 2022 оны санхүүгийн төсөв, төлөвлөгөөний дагуу бараа материал, шатахууны талон худалдан авч анхан шатны баримтыг үндэслэн орлогод аван шаардах хуудсыг үндэслэн ИТА, албан хаагчдад олгосон. Монгол улсын Засгийн газрын 9-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "Эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого"-д 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар хамрагдсан. Тооллогоор дутсан, илүүдсэн хөрөнгө байхгүй. 2021 оны жилийн эцсийн дүнгээр буюу 69,7 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө тоологдсон. Газрын эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогыг хагас жил, бүтэн жилээр 2 удаа зохион байгуулсан. 2022 оны жилийн эцсийн үндсэн хөрөнгийн тооллогын дүн-116,8 сая төгрөг. Мөн байгууллагын 23-47 ДАА Делика D5 суудлын автомашин, 23-47 ДАУ улсын дугаартай Тобота приус 41 суудлын автомашинд тос маслыг хугацаанд нь солиулах үйлчилгээ хийлгэсэн ба Альфа авто засварын газар, Андын хүлэг авто засварын газруудаас сэлбэг хэрэгсэл авч солиулан машины бүрэн бүтэн байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан.	Хагас бүтэн жилээр тооллого зохион байгуулагдсан байна. Бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж ажилласан байна.	2, 4 улирал	Өмч хамгаалах зөвлөл

2.6 Хууль тогтоомж, бодлого хөтөлбөр, төсөл засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах.

2.6.1	Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах		ИТА, албан хаагчдын ажлын биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийх.	Улсын комиссоор ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжуудад гарсан зөрчлийг ашиглагч байгууллагуудаас ирсэн гомдол, саналыг үндэслэж гүйцэтгэгч байгууллагуудаар баталгаат хугацаанд нь засварлуулах ажлыг хяналт гүйцэтгэж байсан инженерүүдээр хариуцуулан гүйцэтгүүлсэн. Жишээ нь: Наран сивил ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Хонгор сумын "Ахмадын хөгжлийн төвийн барилга угсралтын ажил", Болор эрхэст цамхаг ХХК-ийн гүйцэтгэсэн дээвэр засварын ажил гэх мэт. Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2021 оны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн аудитын шалгалт хийсэн ба аудитаар илэрсэн барилга угсралт, авто зам, гэрэлтүүлгийн 4ш зөрчил дутагдлуудыг арилгуулах арга хэмжээ авч тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн.	Хэрэгжих төслүүдийг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгүүлж, ажлын биелэлтэд үнэлгээ дүгнэлт өгөх.	1-4 улирал	Газрын удирдлага
2.6.2	Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг боловсруулан батлуулж холбогдох байгууллагуудад цаг хугацаанд нь хүргүүлэх.		Үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөг хүргүүлэх.	2022 гүйцэтгэлийн тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т, 2021 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг 2022 оны 05 дугаар сард аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд, 2022 оны эхний 8 сарын тайланг аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд танилцуулсан.	Төлөвлөгөө, тайланг аймгийн ЗДТГ-ын холбогдох хэлтэс, агентлагт хүргүүлэх	1-4 улирал	Ерөнхий инженер, бичиг хэрэг

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Ч.БАТБУЛГАН